



TIPO DE ACTA:	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
N° DE ACTA:	CG/DRCP/AERO/CMAÉSCPREPATLAXCOAPAN/2017
ÁREA:	ESCUELA PREPARATORIA DE TLAXCOAPAN
FECHA:	17 DE MARZO DE 2017
AUDITOR:	MTRO. JUAN CARLOS MUÑOZ MEDINA

CONTENIDO DEL ACTA

Inicio

En el municipio de Tlaxcoapan, Hgo; siendo las doce horas del día veinticuatro de marzo del 2017, se reunieron en las Instalaciones que ocupa la Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; ubicada en Carretera Tlaxcoapan - Teltipan., el Ing. Héctor Francisco Anaya Ballesteros, identificándose con credencial emitida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector número ANBLHC57091713H100, de la Constructora ASEG, S.A. de C.V., para hacer entrega de la obra denominada "Construcción de Módulo de Aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan (Nueva Creación)", al Mtro. Jesús Osiris Leines Medécigo, Director de Educación Media Superior y Terminal, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con número de empleado 2117, se encuentran presentes en el acto por parte de la Dirección de Proyectos y Obras el Ing. José Luis Barranco López, Supervisor de Obra, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con número de empleado 2032, intervienen como testigos de asistencia, la Arq. Ana Cecilia Sánchez Jaime, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo número de empleada 7096 y la Arq. Leonor Domingo Zurita, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo número de empleada 6179, quienes aceptan la designación. Se encuentra presente en el acto el auditor comisionado por la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; el Mtro. Juan Carlos Muñoz Medina, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, número 8214; para hacer constar lo siguiente.

Objeto del Acta

Realizar el acta de entrega recepción de la obra "Construcción de Módulo de Aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan (Nueva Creación)".

Antecedentes

Contrato número DGJ/PIEMS 2015/LPNO-N2/005-16, de fecha 20 de mayo de 2016, celebrado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, representada por el Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, en su carácter de Secretario General, y por la otra el Ing. Héctor Francisco Anaya Ballesteros, de la Constructora ASEG, S.A. de C.V., para realizar los trabajos de la obra denominada "Construcción de Módulo de Aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan (Nueva Creación)".

Desarrollo

1- Acto seguido, se realiza una descripción de los trabajos que se reciben: para tal efecto se anexa copia del presupuesto total resumido en partidas presentado en este acto por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo1).



Centro Cultural Universitario "La Garza"
 Abasco 308, Colonia Centro Pachuca Hgo.
 C. P. 42000
 Teléfono 52 (771) 71 7 20 00 ext 1642
 contraloria@uah.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Patronato Universitario

Contraloría General

Office of the Controller

2.- El importe de la obra es de:-----

Concepto	Monto inicial	Monto modificado	Monto final
Contrato número DGJ/PIEMS 2015/LPNO-N2/005-16 de fecha 20 de mayo de 2016, "Construcción de Módulo de Aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcopan (Nueva Creación)"	\$ 14'897,083.64	0	\$ 14'897,083.64

3.- Acto seguido se registra el periodo de ejecución de los trabajos incluidos los convenios (Artículo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo):-----

Fecha de inicio programada	23 de mayo de 2016
Fecha de inicio real	02 de junio de 2016
Fecha de terminación programada	13 de diciembre de 2016
Fecha de terminación real	07 de febrero de 2017
Primer convenio de diferimiento al plazo de ejecución	24 de diciembre de 2016
Segundo convenio de ampliación de plazo de ejecución	07 de febrero de 2017

4.- A continuación se registra la relación de las estimaciones o gastos aprobados a la fecha y las pendientes de autorización: para este efecto se anexa copia del estado de cuenta de la última estimación emitido por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo 2).-----

5.- Acto seguido, se entregan los planos arquitectónicos; los recibe a satisfacción el Ing. José Luis Barranco López (Anexo 3)-----

Nombre del Plano	Entrega
Se entrega CD que contiene planos del proyecto ejecutivo actualizados	Si

6.- A continuación, se da constancia de la entrega por parte del contratista a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH de los siguientes certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como relación de llaves del edificio (Anexo 4).-----

Concepto	Entrega
Impermeabilizante garantía de cinco años	Si
Manuales y garantías de equipo Hidroneumático con garantía de un año	Si
Póliza de Garantía de 6 luminarias solares con garantía de un año	Si
Certificación, garantías por un año y protocolos de equipos y cableado del sistema de telecomunicaciones.	Si
Entrega relación de llaves de las áreas	Si

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Centro Cultural Universitario "La Garza"
 Abasco 200, Colonia Centro Pachuca Hgo.
 C.P. 2000
 Teléfono 02 (771) 71 7 20 00 ext 1642
 contraloria@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Patronato Universitario

Contraloría General

Office of the Controller

7.- Acto seguido, se hace constar que el archivo de documentos, que a continuación se relaciona, derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH, (Anexo 5). -----

Tipo de documento	Si	No
1 Carpeta que contiene proceso de adjudicación de obra, contrato y estimaciones	X	

8.- Acto seguido el contratista exhibe la garantía para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos y se hace constar que la recibe a satisfacción la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH., o en su defecto se procede a iniciar acta circunstanciada. -----

Concepto de la garantía:	Para garantizar los defectos, vicios ocultos, buena calidad y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido nuestro fiado en su ejecución del contrato de construcción de obra a precios unitarios y tiempo determinado número DGJ/PIEMS 2015/LPNO-N2/005-16 de fecha 20 de mayo de 2016.
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, S.A.
Número de póliza de fianza:	1890273
Lugar y fecha de expedición:	México D.F., 15 de diciembre de 2016
Monto de la fianza:	\$ 1'489,708.36
Periodo que abarca:	Doce meses contando a partir de la fecha de recepción de los trabajos.
A favor de:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

9.- Revisión física de la obra o acción:-----

A continuación, las partes que intervienen en la presente acta proceden a realizar la revisión física de los trabajos de la obra "Construcción de Módulo de Aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcopan (Nueva Creación)", y como resultado no se observaron defectos al momento. Esta revisión no consideró los posibles defectos y/o deficiencias no detectables en este momento y no exime al contratista de la responsabilidad en caso de que existan o se presenten con posterioridad y en caso de que se presenten se obligan en este instrumento a corregirlos sin costo alguno para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Conclusiones finales

Se dio cumplimiento con las instrucciones. -----

A efecto de proceder con el registro contable de la obra "Construcción de Módulo de Aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcopan (Nueva Creación)", se turna copia fiel del acta número CG/DRCP/AERO/CMAESCPREPATLAXCOAPAN/2017 al Departamento de Contabilidad dependiente de la Dirección de Recursos Financieros de la División de Administración y Finanzas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.-----

Cierre

No habiendo más hechos que tratar se hace constar que se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las quince horas del mismo día, mes y año en que se actúa, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y tres copias, de las cuales se entrega una legible a la persona con la que se practicó la diligencia. -----




Centro Cultural Universitario "La Galera"
Aboqueño 300, Colonia Centro Pachuca Hgo.
C. P. 22000
Teléfono 02 (771) 71 7 20 00 ext 1642
contraloria@uah.edu.mx

www.uah.edu.mx




FIRMAS

Recibe Director de Educación Media Superior y Terminal	Entrega
 Mtro. Jesús Osiris Leinas Medesigo	 Ing. Héctor Francisco Anaya Ballesteros

Supervisor de Obra  Ing. José Luis Bafranco López

Testigos	
 Arq. Ana Cecilia Sánchez Jaime	 Arq. Leonor Domingo Zurita

Por la Contraloría General Auditor  Mtro. Juan Carlos Muñoz Medina
--

CÓDIGOS DE EDICIÓN Y ARCHIVO		
Copia 1	Dirección de Educación Media Superior y Terminal	Recibe: Fecha:
Copia 2	Dirección de Proyectos y Obras	Recibe: Fecha:
Copia 3	Contraloría General	Recibe: Fecha:
Copia 4	Contratista	Recibe: Fecha:

"Este documento forma parte de un expediente clasificado en el proceso de certificado de la Contraloría General"



Centro Cultural Universitario "La Garza"
 Abasco s/n, Colonia Centro Pachuca Hgo.
 C.P. 42000
 Teléfono 02 (771) 717 29 00 ext 1642
 contraloria@ueah.edu.mx