

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Estado de Cuenta

Contratista: **ASEG, S.A. de C.V.**
Obra: **CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA DE TLAXCOAPAN (NUEVA CREACIÓN).**


Fecha: **26 de Julio de 2017**
Ubicación: **CARRETERA TLAXCOAPAN-TELTIPAN, HGO.**

Importe del Contrato: **\$14,897,083.64**
Importe de Amortización: **\$4,469,125.09**
Período del Contrato: **2-JUNIO-2016 a 23-DICIEMBRE-2016**
Período de Ampliación: **23-DICIEMBRE-2016 a 07-FEBRERO-2017**

Contrato: **DGJ/PIEMS 2015/LPNO-N2/005-16**
Licitación: **LICITACION PÚBLICA No. UAEH-LPNO-N2-2016**

Estimación	Período	Importe IVA Incluido	IVA	1% O.B.S.	5 al Millar Serv. Vig. Insp. y Control	30% Adicional del 5 al Millar Serv. Vig. Insp. y Control	Amortización Anticipo con IVA	Total de Deducciones	Líquido a Pagar	Avance	
										Físico	Financiero
1 (UNO)	2 de Junio 2016 a 13 Junio 2016	\$592,079.16	\$81,666.09	\$5,104.13	\$2,552.07	\$765.62	\$177,623.75	\$186,045.57	\$406,033.59	3.97%	3.97%
2 (DOS)	14 de Junio 2016 a 22 Julio 2016	\$1,525,782.43	\$210,452.75	\$13,153.30	\$6,576.65	\$1,972.99	\$457,734.73	\$479,437.68	\$1,046,344.75	10.24%	10.24%
3 (TRES)	23 de Julio 2016 a 17 Agosto 2016	\$1,151,137.40	\$158,777.57	\$9,923.60	\$4,961.80	\$1,488.54	\$345,341.22	\$361,715.16	\$789,422.24	7.73%	7.73%
4 (CUATRO)	18 de Agosto 2016 a 26 Septiembre 2016	\$715,756.86	\$98,725.08	\$6,170.32	\$3,085.16	\$925.55	\$214,727.06	\$224,908.09	\$490,848.77	4.80%	4.80%
5 (CINCO)	27 de Septiembre 2016 a 07 de Noviembre de 2016	\$1,412,452.70	\$194,821.06	\$12,176.32	\$6,088.16	\$1,826.45	\$423,735.81	\$443,826.74	\$968,625.96	9.48%	9.48%
6 (SEIS)	08 de Noviembre de 2016 a 07 de Diciembre de 2016	\$1,781,243.99	\$245,688.83	\$15,355.55	\$7,677.78	\$2,303.33	\$534,373.20	\$559,709.86	\$1,221,534.13	11.96%	11.96%
7 (SIETE)	08 de Diciembre de 2016 a 09 de Enero de 2017	\$1,924,366.60	\$265,429.88	\$16,589.37	\$8,294.68	\$2,488.41	\$577,309.98	\$604,682.43	\$1,319,684.17	12.92%	12.92%
8 (OCHO)	10 de Enero 2017 a 25 de Enero de 2017	\$690,307.33	\$95,214.80	\$5,950.93	\$2,975.46	\$892.64	\$207,092.20	\$216,911.23	\$473,396.10	4.63%	4.63%
9 (NUEVE)	26 DE Enero 2017 a 02 de Febrero de 2017	\$4,033,157.07	\$556,297.53	\$34,768.60	\$17,384.30	\$5,215.29	\$1,209,947.12	\$1,267,315.31	\$2,765,841.76	27.07%	27.07%
10 (DIEZ)	02 de Febrero 2017 a 05 de Febrero de 2017	\$818,739.33	\$112,929.56	\$7,058.10	\$3,529.05	\$1,058.72	\$245,621.80	\$257,267.67	\$561,471.66	5.50%	5.50%
11 (Once)	06 de Febrero de 2017 a FINIQUITO 07 de Febrero de 2017	\$252,060.77	\$34,767.00	\$2,172.94	\$1,086.47	\$325.94	\$75,618.23	\$79,203.58	\$172,857.19	1.70%	1.70%
TOTALES		\$14,897,083.64	\$2,054,770.15	\$128,423.16	\$64,211.58	\$19,263.48	\$4,469,125.10	\$4,681,023.32	\$10,216,060.32	100.00%	100.00%

Saldo : **\$0.00**
Saldo por Amortizar: **\$0.00**
Importe por pagar **\$0.00**

 Contratista Ing. Hector F. Anaya Ballesteros	 Supervisor Ing. Jose Luis Barranco Lopez	 Jefe del Área de Supervisión Arq. Antonio Barrales Martinez	 Director de Proyectos y Obras Arq. Adrián Cordero Vieyra
--	--	---	--