



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Patronato Universitario

Office of the Controller

ACTA/CG-UAEH/2017

TIPO DE ACTA:	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Nº DE ACTA :	CG/DRCP/AERO/CONSINFACADESCSUPACTOPAN/2017
AREA :	ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN
FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2017
AUDITOR:	L.C. LUIS NAVA CONTRERAS, MTRO. JUAN CARLOS MUÑOZ MEDINA, TEC. EMMA ANGÉLICA UGALDE ALCÁNTARA

CONTENIDO DEL ACTA

Inicio
En el municipio de Actopan, Hgo; siendo las trece horas del día veintitrés de agosto del 2017, se reunieron en las Instalaciones que ocupa la Escuela Superior de Actopan, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; ubicada en carretera México Laredo km 120.5 s/n, Barrio el Daxtha, C.P. 42500, el Arq. Jesús Cibrián Zavala, identificándose con credencial emitida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector número CBZVJS59061025H801, Representante Legal de CPP Edificación, S. A. DE C. V., para hacer entrega de la obra denominada "Construcción de Infraestructura Académica de la Escuela Superior de Actopan", a la Mtra. María Patricia Fernández Cuevas, Directora de la Escuela Superior de Actopan, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con número de empleada 3639, se encuentran presentes en el acto por parte de la Dirección de Proyectos y Obras el Arq. Antonio Barrales Martínez, Supervisor de Obra, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con número de empleado 2519, intervienen como testigos de asistencia, la Mtra. Araceli Callejas Téllez, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con número de empleada 3824 y el Mtro. Josué Serrano Rubio identificándose con credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector SRRBJS8111113H100, quienes aceptan la designación. Se encuentran presentes en el acto los auditores comisionados por la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; el L.C. Luis Nava Contreras, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, número 3066; el Mtro. Juan Carlos Muñoz Medina, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, número 8214 y la Tec. Emma Angélica Ugalde Alcántara, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, número para hacer constar lo siguiente -----
Objeto del Acta
Realizar el acta de entrega recepción de la obra "Construcción de Infraestructura Académica de la Escuela Superior de Actopan". -----
Antecedentes
Contrato número DGJ/PROEXOES-2016/LPNO-N3/017-16, de fecha 14 de noviembre de 2016, celebrado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, representada por el Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán, en su carácter de Secretario General, y por la otra el Arq. Jesús Cibrián Zavala, Representante Legal de CPP Edificación, S. A. DE C. V., para realizar los trabajos de la obra denominada "Construcción de Infraestructura Académica de la Escuela Superior de Actopan".-----
Desarrollo
1- Acto seguido, se realiza una descripción de los trabajos que se reciben: para tal efecto se anexa copia del presupuesto total resumido en partidas presentado en este acto por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo1).



Centro Cultural Universitario "La Casa"
Avenida 469, Colonia Centro Parroquia, San
Cristóbal, 42500
Teléfono 52 (771) 71 7 2000 ext 3442
contraloria@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Patronato Universitario

Office of the Controller

2.- El importe de la obra es de: -----

Concepto	Monto inicial	Monto modificado	Monto final
Contrato número DGJ/PROEXOES-2016/LPNO-N3/017-16 de fecha 14 de noviembre de 2016, "Construcción de Infraestructura Académica de la Escuela Superior de Actopan"	\$ 6'917,403.50	-----	\$ 8'597,568.88
1er. convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución		\$ 1'448,014.00	
2do. convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución		\$ 232,151.38	

3.- Acto seguido se registra el periodo de ejecución de los trabajos incluidos los convenios (Artículo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo):-----

Fecha de inicio programada	21 de noviembre de 2016
Fecha de inicio real	21 de noviembre de 2016
Fecha de terminación programada	19 de mayo de 2017
Fecha de terminación real	15 de julio de 2017
1er. convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución	20 de mayo de 2017 al 03 de julio de 2017
2do. convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución	04 de julio de 2017 al 15 de julio de 2017

4.- A continuación se registra la relación de las estimaciones o gastos aprobados a la fecha y las pendientes de autorización: para este efecto se anexa copia del estado de cuenta de la última estimación emitido por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo 2). -----

5.- Acto seguido, se entregan los planos arquitectónicos; los recibe a satisfacción el Arq. Antonio Barrales Martínez (Anexo 3)-----

Nombre del Plano	Entrega
Se entrega CD que contiene planos del proyecto ejecutivo actualizados	Si

6.- A continuación, se da constancia de la entrega por parte del contratista a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH de los siguientes certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como relación de llaves del edificio (Anexo 4).-----

Concepto	Entrega
Impermeabilizante garantía de cinco años	Si
Certificación, garantías por un año y protocolos de equipos y cableado del sistema de telecomunicaciones.	Si
Entrega relación de llaves de las áreas	Si



Centro Cultural Universitario "La Catedral"
Avenida 5 de Mayo, Colonia Centro, Pachuca, Hgo.
C.P. 42000
Teléfono: 02 (771) 717 20 60 ext 1642
control@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Patronato Universitario

Office of the Controller

7.- Acto seguido, se hace constar que el archivo de documentos, que a continuación se relaciona, derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH, (Anexo 5). -----

Tipo de documento	Si	No
1 Carpeta que contiene proceso de adjudicación de obra, contrato y estimaciones	X	

8.- Acto seguido el contratista exhibe la garantía para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos y se hace constar que la recibe a satisfacción la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH., o en su defecto se procede a iniciar acta circunstanciada. -----

Concepto de la garantía:	Para garantizar los defectos, vicios ocultos, buena calidad y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido nuestro fiado en su ejecución del contrato de construcción de obra a precios unitarios y tiempo determinado número DGJ/PROEXOES-2016/LPNO-N3/017-16 de fecha 14 de noviembre de 2016.
Nombre de la afianzadora:	Aserta Afianzadora, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Aserta.
Número de póliza de fianza:	3559-04786-7
Lugar y fecha de expedición:	México D.F., 16 de junio de 2017
Monto de la fianza:	\$ 859,756.89
Periodo que abarca:	Doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos.
A favor de:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

9.- Revisión física de la obra o acción:-----

A continuación, las partes que intervienen en la presente acta proceden a realizar la revisión física de los trabajos de la obra "Construcción de Infraestructura Académica de la Escuela Superior de Actopan", y como resultado no se observaron defectos al momento. Esta revisión no consideró los posibles defectos y/o deficiencias no detectables en este momento y no exime al contratista de la responsabilidad en caso de que existan o se presenten con posterioridad y en caso de que se presenten se obligan en este instrumento a corregirlos sin costo alguno para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Conclusiones finales

Se dio cumplimiento con las instrucciones. -----

A efecto de proceder con el registro contable de la obra "Construcción de Infraestructura Académica de la Escuela Superior de Actopan", se turna copia fiel del acta número CG/DRCP/AERO/CONSINFACADESCSUPACTOPAN/2017 al Departamento de Contabilidad dependiente de la Dirección de Recursos Financieros de la División de Administración y Finanzas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. -----

Cierre

No habiendo más hechos que tratar se hace constar que se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las quince horas del mismo día, mes y año en que se actúa, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y tres copias, de las cuales se entrega una legible a la persona con la que se practicó la diligencia. -----



Centro Cultural Universidad del Estado de Hidalgo
Abasco 606, Colonia Centro, Actopan, Hidalgo
C.P. 42640
Teléfono: 52 (771) 744 1111 ext. 11642
contraloria@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Patronato Universitario

Office of the Controller

FIRMAS

Recibe Directora de la Escuela Superior de Actopan Mtra. María Patricia Fernández Cuevas	Entrega Arq. Jesús Cibrián Zavala
---	---

Supervisor de Obra Arq. Antonio Barrales Martínez

Testigos	
 Mtra. Araceli Callejas Téllez	 Mtro. Josué Serrano Rubio

Por la Contraloría General Auditores	
 L.C. Luis Nava Contreras	 Mtro. Juan Carlos Muñoz Medina
 Tec. Emma Angélica Ugalde Alcántara	

CÓDIGOS DE EDICIÓN Y ARCHIVO

Copia 1	Escuela Superior de Actopan	Recibe: Fecha:
Copia 2	Dirección de Proyectos y Obras	Recibe: Fecha:
Copia 3	Contraloría General	Recibe: Fecha:
Copia 4	Contratista	Recibe: Fecha:

"Este documento forma parte de un expediente clasificado en el proceso de certificado de la Contraloría General"



Centro Cultural Universitario "La Garza"
Avenida 1001, Colonia Centro Pachuca Hgo.
C.P. 42000
Teléfono: 52 (771) 71 7 20 60 ext 1642
contraloria@uah.edu.mx

www.uah.edu.mx