



OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE ACTOPAN
ESCUELA: ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN
MUNICIPIO: ACTOPAN
LOCALIDAD: DAXTHA

EMPRESA:

CPP EDIFICACION SA DE CV

No. CONTRATO:

DG1/PROEXOEES-2016/LPNO-N3/017-16

ESTIMACION:

11 (ONCE
FINIQUITO)

PERIODO ESTIMADO:

DEL 11 DE JULIO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2017

HOJA

1 DE

1

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DE CONTRATO:		FECHA DE CONTRATO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINO:		IMPORTE ANTICIPO:		PERIODO DE DIFERIMIENTO:				
\$8,597,568.88		14-nov-16		21 DE NOVIEMBRE DE 2016		19 DE MAYO DE 2017		\$2,075,221.05						
ESTIMACION No.	PERIODO	SUBTOTAL	L.V.A.	IMPORTE CON IVA	LEY DE HACIENDA (30% DEL 5 AL MILLAR)	5 AL MILLAR	AMORT. ANTICIPO	1% OBR	ICIC	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	
1 (UNO)	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 08 DE ENERO DE 2017	\$ 2,610,816.38	\$ 417,730.62	\$ 3,028,547.00	\$ 3,916.22	\$ 13,054.08	\$ 908,564.10	\$ 26,108.16	\$ 5,221.63	\$ 956,864.19	\$ 2,071,682.82	35.23%	35.23%	
2 (DOS)	DEL 09 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$ 1,745,377.68	\$ 279,260.43	\$ 2,024,638.11	\$ 2,618.07	\$ 8,726.89	\$ 607,391.43	\$ 17,453.78	\$ 3,490.76	\$ 639,680.93	\$ 1,384,957.18	23.55%	23.55%	
3 (TRES)	DEL 01 DE MARZO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017	\$ 956,841.65	\$ 153,094.66	\$ 1,109,936.31	\$ 1,435.26	\$ 4,784.21	\$ 332,980.89	\$ 9,568.42	\$ 1,913.68	\$ 350,682.46	\$ 759,253.85	12.91%	12.91%	
4 (CUATRO)	DEL 01 DE ABRIL DE 2017 AL 02 DE MAYO DE 2017	\$ 425,396.96	\$ 68,063.51	\$ 493,460.47	\$ 638.09	\$ 2,126.98	\$ 148,038.14	\$ 4,253.97	\$ 850.79	\$ 155,907.97	\$ 337,552.50	5.74%	5.74%	
5 (CINCO)	DEL 03 DE MAYO DE 2017 AL 19 DE MAYO DE 2017	\$ 224,846.22	\$ 35,975.40	\$ 260,821.62	\$ 337.27	\$ 1,124.23	\$ 78,246.49	\$ 2,248.46	\$ 449.69	\$ 82,406.14	\$ 178,415.48	3.03%	3.03%	
6 (SEIS)	DEL 20 DE MAYO DE 2017 AL 23 DE MAYO DE 2017	\$ 85,679.74	\$ 13,708.76	\$ 99,388.50	\$ 128.52	\$ 428.40	\$ -	\$ 856.80	\$ 171.36	\$ 1,585.08	\$ 97,903.42	1.16%	1.16%	
7 (SIETE)	DEL 24 DE MAYO DE 2017 AL 27 DE MAYO DE 2017	\$ 52,429.73	\$ 8,388.76	\$ 60,818.49	\$ 78.65	\$ 262.15	\$ -	\$ 524.30	\$ 104.86	\$ 969.96	\$ 59,848.53	0.71%	0.71%	
8 (OCHO)	DEL 28 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017	\$ 62,021.02	\$ 9,923.36	\$ 71,944.38	\$ 93.03	\$ 310.11	\$ -	\$ 620.21	\$ 124.04	\$ 1,147.39	\$ 70,796.99	0.84%	0.84%	
9 (NUEVE)	DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017	\$ 899,263.30	\$ 143,882.13	\$ 1,043,145.43	\$ 1,348.90	\$ 4,496.32	\$ -	\$ 8,992.63	\$ 1,798.53	\$ 16,636.38	\$ 1,026,509.05	12.13%	12.13%	
10 (DIEZ)	DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 10 DE JULIO DE 2017	\$ 320,104.15	\$ 51,216.66	\$ 371,320.81	\$ 480.16	\$ 1,600.52	\$ -	\$ 3,201.04	\$ 640.21	\$ 5,921.93	\$ 363,396.88	4.32%	4.32%	
11 (ONCE FINIQUITO)	DEL 11 DE JULIO DE 2017 AL 15 DE JULIO DE 2017	\$ 28,920.48	\$ 4,627.28	\$ 33,547.76	\$ 43.38	\$ 144.60	\$ -	\$ 289.20	\$ 57.84	\$ 535.02	\$ 33,012.74	0.39%	0.39%	
TOTALES		\$ 7,411,697.31	\$ 1,185,871.57	\$ 8,597,568.88	\$ 11,117.55	\$ 37,058.49	\$ 2,075,221.05	\$ 74,116.97	\$ 14,823.39	\$ 2,212,337.45	\$ 6,385,231.44	100.00%	100.00%	
SALDO				\$0.00			\$0.00					0.00%	0.00%	
ARQ. JESU CIBRAN ZAVALA		ARQ. ADRIAN CORDERO VIEIRA		ARQ. ANTONIO BARRALES MARTINEZ										
ADMINISTRADOR UNICO		DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS		SUPERVISOR DE OBRA										
CPP EDIFICACION SA DE CV		U.A.E.H.		U.A.E.H.										

NOTA: CANTIDADES SUJETAS A MODIFICACIONES O AJUSTES EN ESTIMACIONES SUBSECUENTES Y/O ESTIMACION FINIQUITO.