

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista Luis Andrés Vázquez Bustamante

Obra: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RIO

Importe del Contrato: \$6,534,290.32 \$5,633,008.90

Importe de Amortización: \$1,960,287.10

Período del Contrato: 16-ene-17 al 14-jul.17

Fecha: 15-jul.-17

Ubicación: ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RIO, AV. DEL MAESTRO S/N COLONIA NOXTONGO
2a SECCIÓN C.P.42850, TEPEJI DEL RIO HIDALGO.

Contrato: DGJ/FCEIMS-2016/LPNO-N4/018-18

Licitación: UAEH-LPNO-N4-2016

Estimación	Período	Importe Estimación	Amortización Anticipo	Total	I.V.A	1 % Sobre Estimación	5 al Milar Inspección	30% Adicional sobre 5 al Milar	2 al Milar para ICIC	Total de Deducciones	Sub-Total	Líquido a Pagar	Avance	
													Fiscal	Financiero
1 (UNO)	16 Ene 2017 al 21 Enero 2017	\$ 241,837.77	\$ 72,551.33	\$ 189,286.44	\$27,085.83	\$ 2,418.38	\$ 1,209.19	\$362.76	\$483.68	\$77,025.34	\$ 184,812.43	\$191,898.26	6.59	6.59
2 (DOS)	22 Ene 2017 al 21 Feb 2017	\$ 1,437,224.50	\$ 431,167.35	\$ 1,006,057.15	\$ 160,969.14	\$ 14,372.25	\$ 7,186.12	\$2,155.84	\$2,874.45	\$457,756.01	\$ 979,468.50	\$1,140,437.64	23.00	23.00
3 (TRES)	22 Feb 2017 al 23 Mar 2017	\$ 1,302,454.31	\$ 390,736.29	\$ 911,718.02	\$ 145,874.88	\$ 13,024.54	\$ 6,512.27	\$1,953.68	\$2,604.91	\$414,831.69	\$ 887,622.62	\$1,033,497.50	25.60	25.60
4 (CUATRO)	24 Mar 2017 al 22 Abril 2017	\$ 414,929.82	\$ 124,478.95	\$ 290,450.87	\$ 46,472.14	\$ 4,149.30	\$ 2,074.65	\$622.40	\$829.86	\$132,155.18	\$ 282,774.66	\$ 329,246.80	6.35	6.35
5 (CINCO)	23 Abr 2017 al 22 Mayo 2017	\$ 1,208,102.72	\$ 361,830.82	\$ 844,271.90	\$ 135,083.50	\$ 12,061.03	\$ 6,030.51	\$1,809.15	\$2,412.21	\$384,143.72	\$ 821,959.00	\$ 957,042.50	18.46	18.46
6 (SEIS)	23 Mayo al 21 Junio 2017	\$ 884,838.37	\$ 265,451.51	\$ 619,386.86	\$99,101.90	\$ 8,848.38	\$ 4,424.19	\$1,327.26	\$1,789.68	\$281,821.02	\$ 603,017.35	\$ 702,119.25	16.00	16.00
7 (SIETE)	22 de Junio al 21 de Julio	\$ 145,621.40	\$ 43,686.42	\$ 101,934.98	\$16,309.59	\$ 1,458.21	\$ 728.11	\$218.43	\$291.24	\$ 46,380.41	\$ 99,240.99	\$ 115,550.58	4.00	4.00
TOTALES		\$ 5,633,008.90	\$1,889,902.87	\$3,943,106.22	\$630,896.98	\$58,336.09	\$28,185.04	\$8,449.52	\$11,286.03	\$1,794,113.35	\$3,838,895.55	\$4,469,792.53	100.00	100.00

Importe Contratado	\$ 6,534,290.32
Estimado Acumulado	\$ 6,534,290.32
Saldo por Estimar	\$ -
Importe Anticipo	\$1,960,287.10
Amortización a la fecha	\$ 1,960,287.10
Saldo por Amortizar	\$0.00
Saldo por Pagar	\$ -

Contratista

Ing. Luis Andrés Vázquez Bustamante

Supervisor de Obra

Ing. Jose Luis Barranco Lopez

Director de Proyectos y Obras

Arq. Adrián Cordero Vieyra