



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Patronato Universitario

Contraloría General

Office of the Controller

ACTA/CG-UAEH/2017

TIPO DE ACTA:	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Nº DE ACTA :	CG/DRCP/AERO/PEELABPBICAP/2017
ÁREA :	INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2017
AUDITOR:	MTRO. JUAN CARLOS MUÑOZ MEDINA y TEC. EMMA ANGÉLICA UGALDE ALCÁNTARA

CONTENIDO DEL ACTA

Inicio

En el municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo; siendo las trece horas del día veintidós de noviembre del 2017, se reunieron en las Instalaciones que ocupa el Edificio de Laboratorios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; ubicada en el Instituto de Ciencias Agropecuarias Avenida Universidad Km 1 Ex Hacienda de Auetzalpa C.P. 43660 Tulancingo de Bravo, el Ing. Rosendo Barrios Amador, identificándose con credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector número BRAMRS56122713H400, Representante Legal de Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V., para hacer entrega de la obra denominada "Primera Etapa del Edificio de Laboratorios (Planta Baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias", al Dr. Adrian Moya Escalera, Director del Instituto de Ciencias de la Salud, identificándose con Cédula Profesional 5777562, se encuentran presentes en el acto por parte de la Dirección de Proyectos y Obras el Ing. José Luis Baranco López, Supervisor de Obra, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con número de empleado 2032, intervienen como testigos de asistencia, el Arq. Guillermo Mendoza Molina, identificándose con credencial emitida por Instituto Federal Electoral con clave de elector MEMG860706HHGNLL00 y el Ing. José Eulogio Islas Vargas, identificándose con credencial del Instituto Federal Electoral con clave de elector ISVREL66092013H600, quienes aceptan la designación. Por la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los auditores comisionados son; el Mtro. Juan Carlos Muñoz Medina, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, número 8214, y la Tec. Emma Angélica Ugalde Alcántara, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, número 5954; para hacer constar lo siguiente.——

Objeto del Acta

Realizar el acta de entrega recepción de la obra "Primera Etapa del Edificio de Laboratorios (Planta Baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias".

Antecedentes

Contrato número DGJ/FAM 2016/LPNO-N5/019-16, de fecha 08 de diciembre de 2016, celebrado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, representada por el Dr. Saúl Agustín Sosa Castelan, en su carácter de Secretario General, y por la otra el Ing. Rosendo Barrios Amador, Representante Legal de Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V., para realizar los trabajos de la obra denominada "Primera Etapa del Edificio de Laboratorios (Planta Baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias".

Desarrollo

1- Acto seguido, se realiza una descripción de los trabajos que se reciben: para tal efecto se anexa copia del presupuesto total resumido en partidas presentado en este acto por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo1).



Centro Cultural Universitario "La Garza"
Abasco 500, Colonia Centro Parachuca Hgo.
C.P. 42000
Teléfono: 02 (771) 71 7 20 00 ext 1642
contraloria@uah.edu.mx

www.uah.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Patronato Universitario

Contraloría General

Office of the Controller

2.- El importe de la obra es de: -----

Concepto	Monto inicial	Monto modificado	Monto final
Contrato número DGJ/FAM 2016/LPNO-N5/019-16 de fecha 08 de diciembre de 2016, "Primera Etapa del Edificio de Laboratorios (Planta Baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias"	\$ 31'976,948.76		
Primer Convenio de ampliación de diferimiento, monto y plazo de ejecución de fecha 11 de abril de 2017, firmado por el Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán, en su carácter de Secretario General de la UAEH.		\$ 5'745,025.39	\$37'721,974.15

3.- Acto seguido se registra el periodo de ejecución de los trabajos incluidos los convenios (Artículo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo):-----

Fecha de inicio programada	12 de diciembre de 2016
Fecha de inicio real	20 de diciembre de 2016
Fecha de terminación programada	09 de julio de 2017
Fecha de terminación real	02 de noviembre de 2017
Primer Convenio de ampliación de diferimiento, monto y plazo de ejecución	al 7 de septiembre
Acta Circunstanciada de Suspensión de Obra	del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2017
Acta Circunstanciada de Suspensión de Obra	del 28 de septiembre al 27 de octubre de 2017

4.- A continuación se registra la relación de las estimaciones o gastos aprobados a la fecha y las pendientes de autorización: para este efecto se anexa copia del estado de cuenta de la última estimación emitido por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo 2). -----

5.- Acto seguido, se entregan los planos arquitectónicos; los recibe a satisfacción el Ing. José Luis Barranco López (Anexo 3)-----

Nombre del Plano	Entrega
Se entrega CD que contiene planos del proyecto ejecutivo actualizados	Si

6.- A continuación, se da constancia de la entrega por parte del contratista a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH de los siguientes certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como relación de llaves del edificio (Anexo 4).-----

Concepto	Entrega
Manuales y garantías de equipos de aires acondicionados con garantía de un año	Si
Manuales y garantías del equipo de sistema contra incendio con garantía de un año	Si
Certificación, garantías por un año y protocolos de equipos y cableado del sistema de telecomunicaciones.	Si
Entrega relación de llaves de las áreas	Si



Centro Cultural Universitario "La Garza"
Atascadero 600, Colonia Centro Parhuate Hgo.
C.P. 42000
Teléfono 02 (771) 71 7 20 00 ext 1642
contraloria@uah.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Patronato Universitario

Contraloría General

Office of the Controller

7.- Acto seguido, se hace constar que el archivo de documentos, que a continuación se relaciona, derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH, (Anexo 5). _____

Tipo de documento	Si	No
1 Carpeta que contiene proceso de adjudicación de obra, contrato y estimaciones	X	

8.- Acto seguido el contratista exhibe la garantía para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos y se hace constar que la recibe a satisfacción la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH., o en su defecto se procede a iniciar acta circunstanciada. _____

Concepto de la garantía:	Para garantizar los defectos, vicios ocultos, buena calidad y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido nuestro fiado en su ejecución del contrato de construcción de obra a precios unitarios y tiempo determinado número DGJ/FAM 2016/LPNO-N5/019-16 de fecha 08 de diciembre de 2016.
Nombre de la afianzadora:	ACE Fianzas Monterrey, S.A.
Número de póliza de fianza:	1762166
Lugar y fecha de expedición:	Pachuca, Hgo., 06 de diciembre de 2016
Monto de la fianza:	\$ 3'772,197.41
Periodo que abarca:	Doce meses contando a partir de la fecha de recepción de los trabajos.
A favor de:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

9.- Revisión física de la obra o acción: _____

A continuación, las partes que intervienen en la presente acta proceden a realizar la revisión física de los trabajos de la obra "Primera Etapa del Edificio de Laboratorios (Planta Baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias", y como resultado no se observaron defectos al momento. Esta revisión no consideró los posibles defectos y/o deficiencias no detectables en este momento y no exime al contratista de la responsabilidad en caso de que existan o se presenten con posterioridad y en caso de que se presenten se obligan en este instrumento a corregirlos sin costo alguno para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Conclusiones finales

Se dio cumplimiento con las instrucciones. _____

A efecto de proceder con el registro contable de la obra "Primera Etapa del Edificio de Laboratorios (Planta Baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias", se turna copia fiel del acta número CG/DRCP/AERO/PEELABPBICAP/2017 al Departamento de Contabilidad dependiente de la Dirección de Recursos Financieros de la División de Administración y Finanzas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. _____

Cierre

No habiendo más hechos que tratar se hace constar que se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las quince horas del mismo día, mes y año en que se actúa, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y tres copias, de las cuales se entrega una legible a la persona con la que se practicó la diligencia. _____



Centro Cultural Universitario "La Garza"
Abasco 608, Colonia Centro Pachuca Hgo.
C.P. 22900
Teléfono 02 (771) 71 7 20 00 ext 1642
contraloria@uah.edu.mx

www.uah.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Patronato Universitario
Contraloría General
Office of the Controller

FIRMAS

Recibe Director del Instituto de Ciencias de la Salud Dr. Adrian Moya Escalera	Entrega Ing. Rosendo Barrón Amador
---	--

Supervisor de Obra Ing. José Luis Barranco López
--

Testigos	
Arq. Guillermo Mendoza Molina	Ing. José Eulogio Islas Vargas

Por la Contraloría General	
Mtro. Juan Carlos Muñoz Medina	Tec. Emma Angélica Ugalde Alcántara

CÓDIGOS DE EDICIÓN Y ARCHIVO		
Copia 1	Instituto de Ciencias de la Salud	Recibe Fecha:
Copia 2	Dirección de Proyectos y Obras	Recibe Fecha:
Copia 3	Contraloría General	Recibe Fecha:
Copia 4	Contratista	Recibe Fecha:

"Este documento forma parte de un expediente clasificado en el proceso de certificado de la Contraloría General"



Centro Cultural Universitario "La Garza"
Avenida 500, Colonia Centro Parhúsa Hgo.
C.P. 42000
Teléfono 02 (771) 71 7 20 00 ext 1642
contraloria@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx