



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Dirección General de Planeación

Budget Policy and Planning Office

Dirección de Proyectos y Obras

Capital Planning, Design and Construction

Acta No.: ASO-01/DPyO-19/FAM 2016/LPNO-N5/02-2016

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA

EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2017; SE EMITE LA DETERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

1. GENERALES

OBRA: PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS (PLANTA BAJA) EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

EJERCICIO: 2016 RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2016, FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2016 "REINTEGRO" Y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2016 "REINTEGRO" RENDIMIENTOS AL 31 DE MARZO DE 2017.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: CAF/779/2016, CAF/1099/2016, MODIFICADO EN EL OFICIO CAF/296/2017 DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE FECHA 05-ABRIL-2017

CLAVE DE OBRA: 6220/00090

No. DE OBRA INTERNO: DPyO-19/FAM 2016/LPNO-N5/02-2016

No. DE LICITACIÓN: UAEH-LPNO-N5-2016

INVERSIÓN AUTORIZADA: \$37'721,974.15 (IVA INCLUIDO)

UBICACIÓN: INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, AVENIDA UNIVERSIDAD KM. 1, EX HACIENDA DE AQUETZALPA, CP 43660, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

2. ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 09 DE JULIO DE 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 (DÍAS NATURALES)

PLAZO DE EJECUCIÓN 1er. CONVENIO 60 (DÍAS NATURALES)

FECHA DE TERMINACIÓN REPROGRAMADA 1er. CONVENIO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

3. TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE OBRA

PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TRABAJOS EJECUTADOS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE ACERO, ALBAÑILERÍA, CUBO ELEVADOR, ACABADOS (PISOS, ZOCLOS, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PANEL DE ALUMINIO Y NEOCANTERA), HERRERÍA Y CANCELERÍA (CANCELERÍA), INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN PLUVIAL, MUEBLES SANITARIOS (WC), SALIDA DE LUMINARIAS, CONTACTOS NORMALES (DUCTERIA Y CABLEADO), CONTACTOS REGULADOS (DUCTERIA Y CABLEADO), TABLEROS E INTERRUPTORES, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIÓN DE

Página 1 de 2



Centro Cultural La Garza
Abasolo No. 600 Col. Centro
Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42000
Teléfono: 52 01 (771) 71 720-00 Ext. 1661, 1662, 1663
proyectosyobras@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx



Acta No.: ASO-01/DPyO-19/FAM 2016/LPNO-N5/02-2016

TELEVISIÓN, VOZ Y DATOS, RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO, AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZAS, OBRA EXTERIOR (BANQUETAS) Y ESTRUCTURA METÁLICA DE 1ER CONVENIO.

4. MOTIVOS

DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE EN FECHAS RECIENTES SE HAN PRESENTADO EN LA ZONA, SE VE AFECTADO EL AVANCE DE ALGUNOS TRABAJOS EN ACABADOS DE MUROS Y PLAFONES POR EL PASO DE AGUA EN COLUMNAS DE ACERO; EN ESTA PRIMERA ETAPA NO SE TIENE CONSIDERADO LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA, POR CONSIDERARSE UN GASTO INNECESARIO EN ESTE MOMENTO YA QUE SE TIENE PREVISTO LA CONSTRUCCIÓN DE 1ER Y 2º NIVEL Y ES EN ESTOS TRABAJOS DONDE SE REALIZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO.

5. ACCIONES A CONSIDERAR


ACCIONES QUE SEGUIRÁ LA UNIVERSIDAD: INICIAR CON EL PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 1ER Y 2º NIVEL.

ACCIONES QUE SEGUIRÁ EL CONTRATISTA: RESGUARDAR SUS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO HASTA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

6. FUNDAMENTOS


ARTÍCULOS 103 NUMERAL XII, 133 Y 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO


ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS


ING. JOSÉ LUIS BARRANCO LÓPEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

POR CONTRATISTA


ING. ROSENDO BARRIOS AMADOR
REPRESENTANTE LEGAL





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Dirección General de Planeación

Budget Policy and Planning Office

Dirección de Proyectos y Obras

Capital Planning, Design and Construction

Acta No.: ASO-02/DPyO-19/FAM 2016/LPNO-N5/02-2016

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA

EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017; SE EMITE LA DETERMINACIÓN DE CONTINUAR CON LA SUSPENSIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

1. GENERALES

OBRA: PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS (PLANTA BAJA) EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

EJERCICIO: 2016 RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2016, FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2016 "REINTEGRO" Y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2016 "REINTEGRO" RENDIMIENTOS AL 31 DE MARZO DE 2017.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: CAF/779/2016, CAF/1099/2016, MODIFICADO EN EL OFICIO CAF/296/2017 DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE FECHA 05-ABRIL-2017

CLAVE DE OBRA: 6220/00090

No. DE OBRA INTERNO: DPyO-19/FAM 2016/LPNO-N5/02-2016

No. DE LICITACIÓN: UAEH-LPNO-N5-2016

INVERSIÓN AUTORIZADA: \$37'721,974.15 (IVA INCLUIDO)

UBICACIÓN: INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, AVENIDA UNIVERSIDAD KM. 1, EX HACIENDA DE AQUETZALPA, CP 43660, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

2. ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

20 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

09 DE JULIO DE 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN:

210 (DÍAS NATURALES)

PLAZO DE EJECUCIÓN 1er. CONVENIO

60 (DÍAS NATURALES)

FECHA DE TERMINACIÓN REPROGRAMADA 1er. CONVENIO

07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

3. TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE OBRA

PERIODO DE 1º SUSPENSIÓN

DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO DE 2º SUSPENSIÓN

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2017

TRABAJOS EJECUTADOS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE ACERO, ALBAÑILERÍA, CUBO ELEVADOR, ACABADOS (PISOS, ZOCLOS, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PANEL DE ALUMINIO Y NEOCANTERA), HERRERÍA Y CANCELERÍA (CANCELERÍA), INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, INSTALACIÓN PLUVIAL, MUEBLES SANITARIOS (WC), SALIDA DE LUMINARIAS, CONTACTOS NORMALES (DUCTERIA Y CABLEADO), CONTACTOS REGULADOS (DUCTERIA Y CABLEADO), TABLEROS E INTERRUPTORES, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIÓN DE

Página 1 de 2



Centro Cultural La Garza
Abasolo No. 600 Col. Centro
Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42000
Teléfono: 52 01 (771) 71 720-00 Ext. 1661, 1662, 1663
proyectosyobras@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Dirección General de Planeación

Budget Policy and Planning Office

Dirección de Proyectos y Obras

Capital Planning, Design and Construction

Acta No.: ASO-02/DPyO-19/FAM 2016/LPNO-N5/02-2016

TELEVISIÓN, VOZ Y DATOS, RED HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO, AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZAS, OBRA EXTERIOR (BANQUETAS) Y ESTRUCTURA METÁLICA DE 1ER CONVENIO.

4. MOTIVOS

DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE EN FECHAS RECIENTES SE HAN PRESENTADO EN LA ZONA, SE VE AFECTADO EL AVANCE DE ALGUNOS TRABAJOS EN ACABADOS DE MUROS Y PLAFONES POR EL PASO DE AGUA EN COLUMNAS DE ACERO; EN ESTA PRIMERA ETAPA NO SE TIENE CONSIDERADO LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA, POR CONSIDERARSE UN GASTO INNECESARIO EN ESTE MOMENTO YA QUE SE TIENE PREVISTO LA CONSTRUCCIÓN DE 1ER Y 2º NIVEL Y ES EN ESTOS TRABAJOS DONDE SE REALIZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO.

5. ACCIONES A CONSIDERAR

ACCIONES QUE SEGUIRÁ LA UNIVERSIDAD: INICIAR CON EL PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 1ER Y 2º NIVEL.

ACCIONES QUE SEGUIRÁ EL CONTRATISTA: RESGUARDAR SUS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO HASTA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

6. FUNDAMENTOS


ARTÍCULOS 103 NUMERAL XII, 133 Y 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO


ARG. ADRIAN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS


ING. JOSÉ LUIS BARRANCO LÓPEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

POR CONTRATISTA


ING. ROSENDO BARRIOS AMADOR
REPRESENTANTE LEGAL

Página 2 de 2



Centro Cultural La Garza
Abasolo No. 600 Col. Centro
Pachuca de Solo, Hidalgo; C.P. 42000
Teléfono: 52 01 (771) 71 720-00 Ext. 1661, 1662, 1663
proyectosyobras@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx