



HACIENDO S.A. DE C.V.

CALLE PETRIQUO ESQUINA CALANDRIA No. 151-A MANZANA 19 COL. CAMPO DE TIRO

OBRA

OBRA "CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE
BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA
SUPERIOR DE APAN"

CONTRATO No.

DGJIPROPOLPNO-N7020-16

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION 04 (CUATRO FINQUITO)

IMPORTE DE CONTRATO

2,475,888.58

IMPORTE DE ANTICIPO

742,766.57

PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	1% CONTROL INTERNO Y SUPERVISION DE OBRA	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
ANTICIPO										
1 DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 AL 10 DE ENERO DEL 2017	\$748,831.72	\$ 224,649.52	\$524,182.20	\$ 83,869.15	\$608,051.35	\$ 7,488.32	7,488.32	\$600,563.03	28.78%	35.00%
2 DEL 11 DE ENERO 2017 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017	\$959,788.40	\$ 287,936.52	\$671,851.88	\$ 107,496.30	\$779,348.18	\$ 9,597.88	9,597.88	\$769,750.30	53.07%	45.00%
3 DEL 11 DE FEBRERO 2017 AL 10 DE MARZO DEL 2017	\$87,003.79	\$ 116,101.14	\$270,902.65	\$ 43,344.42	\$314,247.07	\$ 3,870.04	3,870.04	\$310,377.03	12.98%	15.00%
4 DEL 11 DE MARZO 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017	\$8,762.79	\$ 11,628.84	\$27,133.65	\$ 4,341.43	\$31,475.08	\$ 387.63	387.63	\$31,087.45	5.17%	5.00%
TOTALES	\$2,134,386.70	\$ 640,316.02	\$ 1,494,070.68	\$ 239,051.30	\$1,733,121.98	\$ 21,343.87	21,343.87	\$1,711,778.11	100.00%	100.00%
SALDO	MONTO CON IVA 2,475,888.57	MONTO CON IVA 0.00	POR AMORTIZAR \$							

CONTRATISTA
C. ARQ. LUIS LAZCANO QUEZADA
HACIENDO S.A. DE C.V.

COORDINADOR DE SUPERVISION UAEH
MR. ANTONIO BARRALES MARTINEZ

DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS
ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA