



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS  
 ESCUELA: ESCUELA SUPERIOR DE TIZAYUCA  
 MUNICIPIO: TIZAYUCA, HIDALGO  
 LOCALIDAD: CARRETERA TIZAYUCA-PACHUCA KM 2.5 S/N

EMPRESA: CPP EDIFICACION, S.A. DE C.V.  
 No. CONTRATO: DGI/FAM MD 2019 REINT REND/LPNO-N1/02-19  
 ESTIMACION: No. 5 (CINCO FINIQUITO)

PERIODO ESTIMADO: DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019 AL 04 DE OCTUBRE DE 2019  
 HOJA 1 DE 1

**ESTADO DE CUENTA**

IMPORTE DE CONTRATO: \$2,376,866.56      FECHA DE CONTRATO: 20/06/2019      FECHA DE INICIO: 24-Jun-19      FECHA DE TERMINO: 04-oc-19      IMPORTE ANTICIPO: \$713,059.97      AMPLIACION DE MONTO:      PERIODO DE PRORROGA:      PERIODO DE MONTO:      PERIODO DE PRORROGA

ESTIMACION No.	PERIODO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 AL MILLAR	1% OBS	FISCALIZACION	AMORT. ANTICIPO	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1 (UNO)	DEL 24 DE JUNIO DE 2019 AL 24 DE JULIO DE 2019	\$ 530,795.08	\$ 84,927.21	\$ 615,722.29	\$ 2,653.98	\$ 5,307.95	\$ 530.80	\$ 184,716.89	\$ 193,209.42	\$ 713,059.97	25.90%	30.00%
2 (DOS)	DEL 25 DE JULIO DE 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	\$ 823,251.61	\$ 131,720.26	\$ 954,971.87	\$ 4,116.26	\$ 8,232.52	\$ 823.25	\$ 286,491.56	\$ 299,663.59	\$ 655,308.28	25.90%	40.18%
3 (TRES)	DEL 26 DE AGOSTO DE 2019 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 448,560.20	\$ 71,789.63	\$ 520,329.83	\$ 2,242.80	\$ 4,485.60	\$ 448.56	\$ 156,098.95	\$ 163,275.91	\$ 357,053.92	25.90%	21.89%
4 (CUATRO)	DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 02 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 237,432.56	\$ 37,889.21	\$ 275,421.77	\$ 1,187.16	\$ 2,374.33	\$ 237.43	\$ 82,626.53	\$ 86,425.45	\$ 188,996.32	25.90%	11.59%
5 (CINCO FIN)	DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019 AL 04 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 8,983.45	\$ 1,437.35	\$ 10,420.80	\$ 44.92	\$ 89.83	\$ 8.98	\$ 3,126.24	\$ 3,289.97	\$ 7,150.83	25.90%	0.44%
<b>TOTALES CON LA AMPLIACION DE MONTO</b>		<b>2,049,022.90</b>	<b>327,843.66</b>	<b>2,376,866.56</b>	<b>10,245.12</b>	<b>20,490.23</b>	<b>2,049.02</b>	<b>713,059.97</b>	<b>745,844.34</b>	<b>1,631,022.22</b>	<b>129.50%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-29.5%</b>	<b>0.00%</b>

ARQ. JESUS FIBRANZAVALLA  
 ADMINISTRADOR  
 CPP EDIFICACION, S.A. DE C.V.

ARQ. ADRIAN CORDERO VITTA  
 DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS  
 U.A.E.H.

ARQ. ANTONIO BARRALES MARTINEZ  
 SUPERVISOR  
 U.A.E.H.

NOTA: CANTIDADES SUJETAS MODIFICACIONES O AJUSTES EN ESTIMACIONES SUBSECUENTES Y/O ESTIMACION FINIQUITO.