



ACTA/CG-UAEH/2021

TIPO DE ACTA:	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Nº DE ACTA:	CG/DRCP/AERO/TN1EDIAMULTISEACACDUNITULANCINGO/2021
ÁREA:	CIUDAD UNIVERSITARIA DE TULANCINGO
FECHA:	25 DE FEBRERO DE 2021
AUDITOR:	TEC. EN ADMÓN. EMMA ANGÉLICA UGALDE ALCÁNTARA

CONTENIDO DEL ACTA

Inicio
En el municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo; siendo las 9 (nueve) horas del día 25 (veinticinco) de febrero del 2021, se reunieron en Ciudad Universitaria Tulancingo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; ubicado en Ex Hacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600, el Ing. Luis Sabas Carmona Vera, identificándose con credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector número CRVRSB68120513J200, Administrador Único, Persona Física, para hacer entrega de la obra denominada "Terminación de Nivel uno de Edificio de Aulas Multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo", al Mtro. Yoan Saidt Beltrán Martínez, Director de Servicios Académicos, identificándose con credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector número BLMRYN82042013H600, se encuentra presente en el acto por parte de la Dirección de Proyectos y Obras el Ing. José Luis Barranco López, Supervisor de Obra, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con número de empleado 2032, intervienen como testigos de asistencia, el Mtro. Efraín Franco Flores, Director del Centro de Cómputo Académico, identificándose con pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores con número G3404053, el Mtro. Miguel Ángel Hernández Vázquez, Director de Centro de Autoaprendizaje de Idiomas, identificándose con credencial emitida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector número HRVZMG73100713H600, Mtro. Jorge Eduardo Peña Zepeda, Director de Bibliotecas y Centros de Información, identificándose con credencial emitida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector número PEZPJR64010488H000 quienes aceptan la designación. Por la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la auditora comisionada es; la Tec. en Admón. Emma Angélica Ugalde Alcántara, identificándose con credencial emitida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con número de empleado 5954; para hacer constar lo siguiente. -----
Objeto del Acta
Realizar el acta de entrega recepción de la obra "Terminación de Nivel uno de Edificio de Aulas Multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo". -----
Antecedentes
Contrato número DGJ/FAM 2020/LPNO-N1/07-2020, de fecha 20 de agosto de 2020, celebrado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, representada por el Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán, en su carácter de Secretario General, y por la otra el Ing. Luis Sabas Carmona Vera, Administrador Único, Persona Física, para realizar los trabajos de la obra denominada "Terminación de Nivel uno de Edificio de Aulas Multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo".-----
Desarrollo
1- Acto seguido, se realiza una descripción de los trabajos que se reciben: para tal efecto se anexa copia del presupuesto total resumido en partidas presentado en este acto por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo1). -----





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Contraloría General

Office of Internal Audit and Compliance

2.- El importe de la obra es de: -----

Concepto	Monto inicial	Monto modificado	Monto final
Contrato número DGJ/FAM 2020/LPNO-N1/07-2020 de fecha 20 de agosto de 2020, "Terminación de Nivel uno de Edificio de Aulas Multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo" -----		-----	
2do convenio Adicional de ampliación de monto de fecha 9 de diciembre de 2020, firmado por el Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán, en su carácter de Secretario General de la UAEH. -----	\$28'288,518.34	\$ 4'286,463.82	\$34'401,070.9
3er convenio Adicional de Ampliación al monto y plazo de ejecución, de fecha 24 de diciembre de 2020, firmado por el Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán, en su carácter de Secretario General de la UAEH. -----		\$ 1'826,088.74	

3.- Acto seguido se registra el periodo de ejecución de los trabajos incluidos los convenios (Artículo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo):

Fecha de inicio programada	24 de agosto de 2020
Fecha de inicio real	17 de septiembre de 2020
Fecha de terminación programada	31 de diciembre de 2020
Fecha de terminación real	15 de febrero de 2021
1er Convenio de Diferimiento de Plazo de Ejecución	Del 31 de diciembre de 2020 al 24 de enero de 2021
3er Convenio Adicional de Ampliación al Monto y plazo de ejecución	Del 25 de enero al 15 de febrero de 2021

4.- A continuación, se registra la relación de las estimaciones o gastos aprobados a la fecha y las pendientes de autorización: para este efecto se anexa copia del estado de cuenta de la última estimación emitido por la Dirección de Proyectos y Obras (Anexo 2). -----

5.- Acto seguido, se entregan los planos arquitectónicos; los recibe a satisfacción el Ing. José Luis Barranco López (Anexo 3) -----

Nombre del Plano	Entrega
Se entrega CD que contiene planos del proyecto ejecutivo actualizado. -----	Si

[Handwritten signature]



Mariano Abasolo #600 Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo, México; C.P. 42000
Teléfono: +52 (771) 71 72000 ext. 1642, 1643
contraloria@uaeh.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Contraloría General

Office of Internal Audit and Compliance

6.- A continuación, se da constancia de la entrega por parte del contratista a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH de los siguientes certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como relación de llaves del edificio (Anexo 4).

Table with 2 columns: Concepto, Entrega. Rows include Aire Acondicionado, Instalación contra incendio, Instalación de Voz y Datos, Instalación de CCTV, and Planta de tratamiento.

7.- Acto seguido, se hace constar que el archivo de documentos, que a continuación se relaciona, derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH, (Anexo 5).

Table with 3 columns: Tipo de documento, Si, No. Row: 1 carpeta que contiene proceso de adjudicación de obra, contrato y estimaciones.

8.- Acto seguido el contratista exhibe la garantía para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos y se hace constar que la recibe a satisfacción la Dirección de Proyectos y Obras de la UAEH., o en su defecto se procede a iniciar acta circunstanciada.

Table with 2 columns: Concepto de la garantía, Details. Rows include Concepto de la garantía, Nombre de la afianzadora, Número de póliza de fianza, Lugar y fecha de expedición, Monto de la fianza, Periodo que abarca, and A favor de.

9.- Revisión física de la obra o acción: A continuación, las partes que intervienen en la presente acta proceden a realizar la revisión física de los trabajos de la obra "Terminación de Nivel uno de Edificio de Aulas Multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo", y como resultado no se observaron defectos al momento.



Mariano Abasolo #600 Colonia Centro, Pachuca, Hidalgo, México; C.P. 42000 Teléfono: +52 (771) 71 72000 ext. 1642, 1643 contraloria@uaeh.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Contraloría General

Office of Internal Audit and Compliance

Conclusiones finales

Se dio cumplimiento con las instrucciones.

A efecto de proceder con el registro contable de la obra "Terminación de Nivel uno de Edificio de Aulas Multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria Tulancingo", se turna copia fiel del acta número CG/DRCP/AERO/TN1EDIAMULTISEACACDUNITULANCINGO/2021 al Departamento de Contabilidad dependiente de la Dirección de Recursos Financieros de la Coordinación de Administración y Finanzas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Cierre

No habiendo más hechos que tratar se hace constar que se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las once horas del mismo día, mes y año en que se actúa, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y tres copias, de las cuales se entrega una legible a la persona con la que se practicó la diligencia.

FIRMAS

Recibe	Entrega
Director de Servicios Académicos	Representante Legal
Mtro. Yoan Saúl Beltrán Martínez	Ing. Luis Sabas Carmona Vera

Por la Dirección de Proyectos y Obras

Supervisor de Obra

Ing. José Luis Barranco López

Testigos

Mtro. Efraín Franco Flores

Mtro. Miguel Ángel Hernández Vázquez

Mtro. Jorge Eduardo Peña Zepeda

Por la Contraloría General

Tec. en Admón. Emma Angélica Ugalde Alcántara

CÓDIGOS DE EDICIÓN Y ARCHIVO

Copia 1	Dirección de Servicios Académicos	Recibe: Fecha:
Copia 2	Dirección de Proyectos y Obras	Recibe: Fecha:
Copia 3	Contratista	Recibe: Fecha:

"Este documento forma parte de un expediente clasificado en el proceso de certificado de la Contraloría General"

Mariano Abasolo #600 Colonia Centro,
Pachuca, Hidalgo, México; C.P. 42000
Teléfono: +52 (771) 71 72000 ext. 1642, 1643
contraloria@uaeh.edu.mx

