

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Resumen de Partidas

Contratista: **SABAS LUIS CARMONA VERA**
 Domicilio: COL. 20 DE NOVIEMBRE CALLE FELIPE ANGELES No. 113 TULANCINGO DE BRAVO, HGO. CP 43689
 Obra: **TERMINACION DE NIVEL UNO DE EDIFICIO DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS (SERVICIOS ACADEMICOS) EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE TULANCINGO**
 Ubicación: Libramiento La Joya - Santiago Tulantepec, Ex-Hda. Aquetzalpa, Tulancingo, Hgo.
 Contrato: **DGJ/FAM 2020/LPNO-N1/07-2020**
 Estimación No.: **12 (DOCE)**
 Fecha: **24 de enero de 2021**
 Periodo: **Del 01 al 24 de enero de 2021**
 Hoja: 1 de: 1

Concepto/partida	Importe
1 Estructura de acero	\$6,853.59
suma	\$6,853.59
Subtotal	\$6,853.59
IVA	\$1,096.57
Total	\$7,950.16
Deductivas:	
Obras de Beneficio Social (1%)	\$68.54
Inspección y Vigilancia (5 al millar)	\$34.27
Fiscalización (1 al millar)	\$6.85
Suma	\$109.66
Cantidad neta A PAGAR	\$7,840.50

Elabora:

Ing. Lucas Sigun Lora
 SABAS LUIS CARMONA VERA
 contratista

Revisa:

Ing. José Luis Barranco López
 Supervisor de obra
 U.A.E.H.

Autoriza:

Arq. Adrián Cordero Vieyra
 Director de Proyectos y Obras
 U.A.E.H.

2/12

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista:

SABAS LUIS CARMONA VERA

Obra:

TERMINACION DE NIVEL UNO DE EDIFICIO DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS (SERVICIOS ACADEMICOS) EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE TULANCINGO

Ubicación:

Libramiento La Joya - Santiago Tulantepec, Ex-Hda. Aquetzalpa, Tulancingo, Hgo.

Importe del Contrato:

\$28,288,518.34

Contrato No.: DGJ/FAM 2020/LPNO-N1/07-2020

Período del Contrato:

24 de Agosto de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

Hoja: 1 de: 1

Amortización:

30%

Fecha: 24 de enero de 2021

Importe de Amortización:

\$8,486,555.50

Importe del Convenio de ampliación:

\$4,286,463.82

Fecha de convenio de ampliación

08 de Diciembre del 2020

Período del Convenio de ampliación:

No. De Convenio

CAF/1640/2020

Importe total del contrato

\$32,574,982.16

Importe del Convenio de ampliación:

\$1,826,088.74

Período del Convenio de ampliación:

23 de Diciembre del 2020

Importe total del contrato

\$34,401,070.90

Estim. Núm.	Período	Importe IVA Incluido	IVA	1% Obras Benef. Social	5 al Millar Inspección	1 al Millar Fiscalización	Amortización Anticipo	Total de Deducciones	Líquido a Pagar	Avance	
										Fiscal	Financ.
1	17/Sep/2020 al 30/Sep/2020	\$3,497,941.42	\$482,474.68	\$30,154.67	\$15,077.33	\$3,015.47	\$1,049,382.42	\$1,097,629.89	\$2,400,311.53	10.20%	10.17%
2	01/Oct/2020 al 15/Oct/2020	\$5,863,096.30	\$808,702.94	\$50,543.93	\$25,271.97	\$5,054.39	\$1,758,928.89	\$1,839,799.18	\$4,023,297.12	17.00%	17.04%
3	16/Oct/2020 al 31/Oct/2020	\$4,090,069.10	\$564,147.46	\$35,259.22	\$17,629.61	\$3,525.92	\$1,227,020.73	\$1,283,435.48	\$2,806,633.62	11.20%	11.89%
4	01/Nov/2020 al 15/Nov/2020	\$7,400,438.18	\$1,020,750.09	\$63,796.88	\$31,898.44	\$6,379.69	\$2,220,131.46	\$2,322,206.47	\$5,078,231.72	21.80%	21.51%
5	16/Nov/2020 al 30/Nov/2020	\$5,579,199.00	\$769,544.69	\$48,096.54	\$24,048.27	\$4,809.65	\$2,231,092.00	\$2,308,046.46	\$3,271,152.54	17.00%	16.22%
6	01/Dic/2020 al 11/Dic/2020	\$1,857,774.34	\$256,244.74	\$16,015.30	\$8,007.65	\$1,601.53	\$0.00	\$25,624.48	\$1,832,149.86	5.30%	5.40%
7	09/Dic/2020 al 31/Dic/2020	\$3,782,263.87	\$521,691.57	\$32,605.72	\$16,302.86	\$3,260.57	\$0.00	\$52,169.15	\$3,730,094.72	11.00%	10.99%
8	09/Dic/2020 al 31/Dic/2020	\$457,983.22	\$63,170.10	\$3,948.13	\$1,974.07	\$394.81	\$0.00	\$6,317.01	\$451,666.21	1.25%	1.33%
9	09/Dic/2020 al 31/Dic/2020	\$46,216.73	\$6,374.72	\$398.42	\$199.21	\$39.84	\$0.00	\$637.47	\$45,579.26	0.30%	0.13%
10	01/Ene/2021 al 24/Ene/2021	\$1,780,987.52	\$245,853.45	\$15,353.34	\$7,676.67	\$1,535.33	\$0.00	\$24,565.34	\$1,756,422.18	4.50%	5.18%
11	01/Ene/2021 al 24/Ene/2021	\$37,151.06	\$5,124.28	\$320.27	\$160.13	\$32.03	\$0.00	\$512.43	\$36,638.63	0.42%	0.11%
12	01/Ene/2021 al 24/Ene/2021	\$7,950.16	\$1,096.57	\$68.54	\$34.27	\$6.85	\$0.00	\$109.66	\$7,840.50	0.03%	0.03%
FINQUITO											
TOTALES		\$34,401,070.90	\$4,744,975.29	\$296,560.96	\$148,280.48	\$29,656.08	\$9,486,555.50	\$8,961,053.02	\$25,440,017.89	100.00%	100.00%

Saldo : \$0.00

Saldo por Amortizar: \$0.00

Saldo por Pagar -\$0.00

Contratista

SABAS LUIS CARMONA VERA

Ing. Lucas Olguin/Contratista

Supervisor U.A.E.H.

Coord. De Supervisión U.A.E.H.

Dir. De Proyectos y Obras U.A.E.H.

Ing. José Luis Barranco López

Arq. Amto Barrales Martinez

Arq. Adrián Cordero Vieyra