

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista: **PCM DOGOVOR DE MEXICO S.A. DE C.V.**
 Obra: **"IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DOMOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH"**

Fecha: **09 de diciembre de 2020**
 Ubicación: **ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH, CALLE FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN S/N COLONIA BOULEVARES DE SAN FRANCISCO, PACHUCA, HGO**

Importe del Contrato: **\$2,146,898.50**
 Importe de Amortización: **\$644,069.55**
 Período del Contrato: **31-AGO-2020 al 28-DIC-2020**

Contrato: **DGJ/GEN EST/LPNO-N2/08-2020**
 Licitación: **UAEH-LPNO-N2-2020**


Estimación	Período	Importe IVA Incluido	Importe SIN IVA	IVA	Amortización Anticipo	1% O.B.S.	5 AL MILLAR	Total de Deducciones	Líquido a Pagar	Avance	
										Físico	Financiero
1 (UNO)	del 13 de octubre al 07 de noviembre de 2020	\$381,252.77	\$328,666.18	\$52,586.59	\$114,375.83	\$3,286.66	\$1,643.33	\$4,929.99	\$261,946.95	25.00%	17.76%
2 (DOS)	08 de noviembre al 28 de noviembre de 2020	\$451,864.44	\$389,538.31	\$62,326.13	\$135,559.33	\$3,895.38	\$1,947.69	\$5,843.07	\$310,462.04	40.00%	38.81%
3 (TRES)	30 de noviembre al 14 de diciembre de 2020	\$704,207.29	\$607,075.25	\$97,132.04	\$211,262.19	\$6,070.75	\$3,035.38	\$9,106.13	\$483,838.97	73.00%	71.61%
TOTALES		\$1,537,324.50	\$1,325,279.74	\$212,044.76	\$461,197.35	\$13,252.79	\$6,626.40	\$19,879.19	\$1,056,247.96	73.00%	71.61%

Saldo : **\$609,574.00**

Saldo por Amortizar: **\$394,134.39**

Importe por pagar **\$215,439.61**

Contratista



Arq. Leonardo Vargas Gomez

Supervisor




Arq. Héctor Mc. Naught Meneses

Jefe del Área de Supervisión



Arq. Antonio Barrales Martínez

Director de Proyectos y Obras



Arq. Adrián Cordero Vieyra