

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Estado de Cuenta

Contratista: PROMOTORA INTEGRAL INNOVA S.A. DE C.V.
Obra: CONSTRUCCION DE MARCO DE ACCESO PRINCIPAL EN CIUDAD UNIVERSITARIA
TULANCINGO

Fecha: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
Ubicación: LIBRAMIENTO LA JOYA, SANTIAGO TULANTEPEC,
EXHACIENDA AQUETZALPA, TULANCINGO DE
BRAVO, HIDALGO, C. P. 43600.
Contrato: DGJ/GENEST/LPNQ-N3/09-2020

Importe del Contrato: \$37,619,535.13
Importe de Amortización: \$11,285,860.54

Evaluación	Período	Importe IVA Incluido	IVA	Amortización Anticipo	Obras de Beneficio Social	\$ al Millar Inspección y vigilancia	Total de Deducciones	Líquido a Pagar	Avance	
									Físico	Financiero
1 (UNO)	DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$ 5,631,196.25	\$ 914,647.76	\$ 1,989,368.86	\$ 57,165.48	\$ 25,582.74	\$ 2,075,107.10	\$ 4,556,089.15	18.50%	17.63%
2 (DOS)	DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2020	\$ 5,933,754.11	\$ 818,448.84	\$ 1,780,128.23	\$ 51,163.05	\$ 25,576.53	\$ 1,855,655.81	\$ 4,076,898.30	17.45%	15.77%
3 (TRES)	DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020	\$ 6,019,457.06	\$ 830,269.94	\$ 1,805,837.12	\$ 51,851.87	\$ 25,945.94	\$ 1,883,674.92	\$ 4,135,782.13	16.98%	16.00%
4 (CUATRO)	DEL 13 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020	\$ 10,150,812.42	\$ 1,400,112.08	\$ 3,045,243.73	\$ 87,807.00	\$ 43,753.50	\$ 3,176,504.23	\$ 6,974,308.18	27.50%	26.98%
5 (CINCO)	DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE	\$ 7,347,983.81	\$ 1,013,515.01	\$ 2,204,365.14	\$ 63,344.69	\$ 31,672.34	\$ 2,289,412.17	\$ 5,048,571.63	19.00%	19.53%
6 (LIQUIDACION)	DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$ 1,536,331.48	\$ 211,907.79	\$ 460,889.44	\$ 13,244.24	\$ 6,622.12	\$ 479,787.15	\$ 1,053,438.92	0.57%	4.08%
TOTALES		\$ 37,619,535.13	\$ 5,188,901.40	\$ 11,285,860.54	\$ 324,308.34	\$ 162,183.17	\$ 11,771,351.39	\$ 25,845,088.32	100.00%	100.00%

IMPORTE DEL CONTRATO

\$37,619,535.13

ESTIMADO

\$37,619,535.13

POR ESTIMAR

\$0.00

IMPORTE ANTICIPO

\$11,285,860.54

AMORTIZADO

\$11,285,860.54

POR AMORTIZAR

\$0.00

SALDO POR PAGAR

\$0.00

Por la contratista:
Residente de obra

Por la UAEH
Jefe del Área de Supervisión

Por la UAEH
Directore de Proyectos y Obras

ARQ. CARLOS HERNANDEZ HINOJOSA

ARQ. ANTONIO BARRALES MARTINEZ

ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA