



Contratista: TRENA S.A. de C.V.
Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BIOLOGIA Y QUIMICA DEL ICBI

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Fecha: 31-dic.-20

Ubicación: Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Km. 4.5 Carretera Pachuca Tulancingo, Col. Carboneras de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, CP 42184

Importe del Contrato: \$119,445,319.92
Importe de Amortización: \$35,833,595.98
Período del Contrato: 14-sep-20 al 31-dic-20
Importe 1er Convenio: \$88,383,514.87
Importe 2do Convenio: \$83,869,860.42

Contrato: DGJ/GEN EST/LPNO-N4/10-2020
No. Licitación: UAEH-LPNO-N4-2020
Clave de Obra: 6220/00136

Estimación	Periodo	Importe IVA Incluido	IVA	1 % Obra de Beneficio Social	5 al Millar Inspección y vigilancia	2 al millar ICIC	Pena convencional 5 al millar por atraso	Amortización Anticipo IVA incluido	Importe total a pagar		Avance	
											Físico	Financiero
Anticipo								\$35,833,595.98				30.00%
1 (Uno)	14/SEP/2020 al 26/SEP/2020	\$4,204,970.88	\$405,987.19	\$36,249.75	\$18,124.87	\$7,249.95	\$0.00	\$1,261,481.27	\$2,881,855.05	\$2,881,855.05	3.52%	2.46%
2 (Dos)	27/SEP/2020 al 20/OCT/2020	\$3,692,896.10	\$356,565.14	\$31,836.17	\$15,918.09	\$6,367.23	\$0.00	\$1,107,898.83	\$2,530,975.78	\$2,530,975.78	3.09%	2.16%
3 (Tres)	21/OCT/2020 al 02/NOV/2020	\$3,326,961.46	\$321,223.86	\$28,680.70	\$14,340.35	\$5,736.14	\$0.00	\$998,038.44	\$2,280,115.82	\$2,280,115.82	2.79%	1.95%
4 (Cuatro)	03/NOV/2020 al 15/NOV/2020	\$1,809,665.44	\$174,726.32	\$15,600.56	\$7,800.28	\$3,120.11	\$0.00	\$542,899.63	\$1,240,244.86	\$1,240,244.86	1.52%	1.06%
5 (Cinco)	16/NOV/2020 al 30/NOV/2020	\$6,059,751.92	\$585,079.50	\$52,239.24	\$26,119.62	\$10,447.85	\$0.00	\$1,817,925.58	\$4,163,019.64	\$4,163,019.64	5.07%	3.55%
6 (Seis)	01/DIC/2020 al 06/DIC/2020	\$9,029,169.50	\$871,781.88	\$77,837.67	\$38,918.83	\$15,567.53	\$0.00	\$2,708,750.85	\$6,188,094.62	\$6,188,094.62	7.56%	5.20%
7 (Siete)	07/DIC/2020 al 12/DIC/2020	\$11,418,889.40	\$1,102,513.46	\$98,438.70	\$49,219.35	\$19,887.74	\$0.00	\$3,425,686.82	\$7,825,876.79	\$7,825,876.79	7.56%	6.68%
8 (Ocho)	13/DIC/2020 al 19/DIC/2020	\$15,438,700.72	\$1,064,737.68	\$133,062.25	\$68,546.12	\$26,616.45	\$0.00	\$7,719,350.36	\$7,493,093.54	\$7,493,093.54	7.56%	6.46%
9 (Nueve)	20/DIC/2020 al 26/DIC/2020	\$18,837,440.84	\$1,039,307.09	\$162,391.73	\$81,195.87	\$32,478.35	\$0.00	\$11,302,464.56	\$7,258,910.43	\$7,258,910.43	7.56%	6.31%
10 (Diez)	26/DIC/2020 al 31/DIC/2020	\$10,051,314.06	\$703,759.23	\$85,649.26	\$43,324.63	\$17,329.85	\$0.00	\$4,949,059.64	\$4,954,950.68	\$4,954,950.68	7.56%	4.27%
TOTALES		\$83,869,860.42	\$6,625,691.65	\$723,016.03	\$361,508.01	\$144,803.20	\$0.00	\$35,833,595.98	\$46,807,137.21	\$46,807,137.21	53.78%	70.22%

Saldo: \$0.00
Saldo por Amortizar: -\$0.00
Importe por pagar: \$0.00

Contratista
Arq. Antonio Gonzalez Hernandez

Supervisor
Ing. José Luis Barranco López

Jefe del área de construcción
Arq. Antonio Barrales Martínez

Director de Proyectos y Obras
Arq. Adrian Cordero Vieyra