

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista: **HACIENDO S.A. DE C.V.**
 Obra: **MANTENIMIENTO DE AREA DE CONTROL DE ACCESO POSTERIOR Y REMOZAMIENTO Y ADECUACION DE CUBICULOS DE INVESTIGADORES, EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y EN EL MARCO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE L AUAEH.**

Fecha: **1-dic.-21**
 Ubicación: **CARRETERA PACHUCA- ACTOPAN KM. 4.5 S/N COLONIA SAN CAYETANO PACHUCA DE SOTO HGO. C.P. 42084; CIUDAD DEL CONOCIMIENTO CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO KM 4.5 COLONIA CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA C.P. 42088.**

Importe del Contrato: **\$3,818,386.50**
 Importe de Amortización: **\$1,145,515.95**
 Período del Contrato: **Inicio 01-nov-21 Termina 31-dic-21**

Contrato: **DGJ/GEN EST/LPNO-N10/16-2021**
 Licitación: **UAEH-LPNO-N10-2021**

Estimación	Período	Importe Estimación	Descuento y/o Amortización	IVA	1 % de Obra de Beneficio Social	5 al Millar Inspección y vigilancia	2 al millar ICIC	Retenciones	Importe total a pagar	Avance	
										Físico	Financiero
Anticipo											30.00%
1 (Uno)	15/NOV/2021 AL 29/NOV/2021	\$1,324,089.11	\$397,226.73	\$148,297.98	\$13,240.89	\$6,620.45	\$2,648.18	\$22,509.52	\$1,052,650.84	40.22%	28.16%
2 (Dos)	30/NOV/2021 AL 06/DIC/2021	\$1,363,397.90	\$409,019.37	\$152,700.56	\$13,633.98	\$6,816.99	\$2,726.80	\$23,177.77	\$1,083,901.32	41.42%	28.99%
3 (Tres)	07/DIC/2021 AL 20/DIC/2021	\$448,194.33	\$134,458.30	\$50,197.76	\$4,481.94	\$2,240.97	\$896.39	\$7,619.30	\$356,314.49	13.62%	9.53%
4 (Cuatro)	21/DIC/2021 AL 31/DIC/2021	\$156,031.16	\$46,809.35	\$17,475.49	\$1,560.31	\$780.16	\$312.06	\$2,652.53	\$124,044.77	4.74%	3.32%
TOTALES		\$3,291,712.50	\$987,513.75	\$368,671.79	\$32,917.12	\$16,458.57	\$6,583.43	\$55,959.12	\$2,616,911.42	100.00%	100.00%
Saldo :		\$0.00									
Saldo por Amortizar:		\$0.00									
Importe por pagar		\$0.00									

Contratista

ARQ. LUIS LAZCANO QUEZADA

Jefe del área de Construcción

Arq. Antonio Barrales Martínez

Director de Proyectos y Obras

Arq. Adrián Cordero Vieyra