

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista: COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Fecha: 31-dic.-21

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

Ubicación: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, NUM.184 COL. PRI CHACON, MINERAL DE LA REFORMA. HGO CP 42186

Importe del Contrato: \$3,496,085.72

Contrato: DPyO/AD/PROPIOS/01/01-2021


Importe de Amortización: \$1,048,825.72

Licitación UAEH-LPNO-N11-2021

Período del Contrato: Inicio 15-nov-21 Termina 31-dic-21

Estimación	Periodo	Importe Estimación	Descuento y/o Amprtización	IVA	1 % de Obra de Beneficio Saocial	5 al Millar Inspección y vigilancia	2 al millar ICIC	Retenciones	Importe total a pagar	Avance	
										Físico	Financiero
Anticipo											30.00%
01 UNO	15 de Nov al 15 de Dic del 2021	\$2,578,852.11	\$773,655.63	\$288,831.44	\$25,788.52	\$12,894.26	\$5,157.70	\$43,840.48	\$2,050,187.44	85.57%	59.90%
Anticipo											0.00%
02 DOS (FINIQUITO)	16 de Dic al 31 de Dic del 2021	\$435,014.89	\$130,504.47	\$48,721.67	\$4,350.15	\$2,175.07	\$870.03	\$7,395.25	\$345,836.84	14.43%	10.10%
TOTALES		\$3,013,867.00	\$904,160.10	\$337,553.11	\$30,138.67	\$15,069.34	\$6,027.73	\$51,235.73	\$2,396,024.28	100.00%	100.00%
Saldo :		\$0.00									
Saldo por Amortizar:		\$0.00									
Importe por pagar		-\$0.00									


Columen Constructora S.A. de C.V.
Lic. Ramon Hernandez Corona


Ing. Benito Castelan Olais
Supervisor de Obras UAEH


Arq. Antonio Barrales Martinez
Jefe del Area de Construccion


Arq. Adrian Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras