

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR ESCALA, ARQUITECTURA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.

Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Obra: ADECUACIÓN DE CLÍNICA 1 (UNO) DE ODONTOLÓGIA, EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD.

Ubicación: CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN CAMINO A TILCUAUTLA S/N, PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160.

Importe del Contrato: \$3,885,645.75

Contrato: DGJ/GEN EST/LPNO-N12/19-2021

Importe de Amortización: \$1,165,693.73

Licitación UAEH-LPNO-N12-2021

Periodo del Contrato: Inicio 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Termina 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Estimación	Periodo	Importe Estimación	Descuento y/o Amortización	IVA	1 % de Obra de Beneficio Social	5 al Millar Inspección y vigilancia	2 al millar ICIC	Retenciones	Importe total a pagar	Avance	
										Fisico	Financiero
Anticipo					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,693.73		30.00%
1 (UNO)	15/11/2021 AL 05/12/2021	\$1,777,618.58	\$533,285.57	\$199,093.28	\$17,776.19	\$8,888.09	\$3,555.24	\$30,219.52	\$1,413,206.77	53.07%	37.15%
2 (DOS)	06/12/2021 AL 19/12/2021	\$1,235,390.12	\$370,617.04	\$138,363.69	\$12,353.90	\$6,176.95	\$2,470.78	\$21,001.63	\$982,135.14	38.88%	25.82%
3 (TRES)	20/12/2021 AL 31/12/2021	\$336,685.91	\$101,005.78	\$37,708.82	\$3,366.86	\$1,683.43	\$673.37	\$5,723.66	\$267,665.29	10.05%	7.04%
TOTALES		\$3,349,694.61	\$1,004,908.39	\$375,165.79	\$33,496.95	\$16,748.47	\$6,699.39	\$56,944.81	\$3,828,700.93	100.00%	100.00%

Saldo : \$0.00

Saldo por Amortizar: \$0.00

Importe por pagar \$0.00

Contratista
ING. DAVID GARCÍA SILVA

Supervisor
ARQ. HÉCTOR MC NAUGHT MENESES

Jefe del Área de Supervisión
ARQ. ANTONIO BARRALES MARTÍNEZ

Director de Proyectos y Obras
ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA