

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Estado de Cuenta

Contratista: **GT+ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**
Obra: **RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA PRIMERA ETAPA**
Importe del Contrato sin IVA: **\$7,614,739.52**
Importe del Contrato con IVA: **\$8,833,097.84**
Importe de Amortización: **\$2,284,421.86**
Período de Contrato: **18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Fecha: **18/12/2021**
Ubicación: **MARIANO ABASOLO # 600, COL. CENTRO, PACHUCA, HIDALGO**
Contrato: **DGJ/GEN EST-PROPIOS/LPNO-N2/03-2021**
Licitación: **UAEH-LPNO-N2-2021**

Estimación	Periodo	Importe Estimacion	Amortización Anticipo	Total	I.V.A	1 % Sobre Estimacion	5 al Millar Inspección	Total de Deducciones	Sub-Total	Líquido a Pagar	Avance Físico	Avance Financiero
01 (UNO)	5 AL 31 DE JULIO DE 2021	\$ 325,015.27	\$ 97,504.58	\$ 227,510.69	\$ 36,401.71	\$ 3,250.15	\$ 1,625.08	\$ 102,379.81	\$ 222,635.46	\$ 259,037.17	4.268239%	4.268239%
02 (DOS)	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	\$ 164,792.59	\$ 49,437.78	\$ 115,354.81	\$ 18,456.77	\$ 1,647.93	\$ 823.96	\$ 51,909.67	\$ 112,882.92	\$ 131,339.69	2.164126%	2.164126%
03 (TRES)	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 752,215.12	\$ 225,664.54	\$ 526,550.58	\$ 84,248.09	\$ 7,522.15	\$ 3,761.08	\$ 236,947.76	\$ 515,267.36	\$ 599,515.45	9.878409%	9.878409%
04(CUATRO)	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	\$1,687,134.24	\$ 506,140.27	\$ 1,180,993.97	\$ 188,959.03	\$ 16,871.34	\$ 8,435.67	\$ 531,447.29	\$ 1,155,686.95	\$ 1,344,645.99	22.156165%	22.156165%
05 (CINCO)	01 AL 15 NOVIEMBRE DE 2021	\$1,799,566.97	\$ 539,870.09	\$ 1,259,696.88	\$ 201,551.50	\$ 17,995.67	\$ 8,997.83	\$ 566,863.60	\$ 1,232,703.37	\$ 1,434,254.88	23.632679%	23.632679%
06 (SEIS)	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$1,681,519.52	\$ 504,455.86	\$ 1,177,063.66	\$ 188,330.19	\$ 16,815.20	\$ 8,407.60	\$ 529,678.65	\$ 1,151,840.87	\$ 1,340,171.06	22.082430%	22.082430%
07 (SIETE)	01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$703,522.00	\$ 211,056.60	\$ 492,465.40	\$ 78,794.46	\$ 7,035.22	\$ 3,517.61	\$ 221,609.43	\$ 481,912.57	\$ 560,707.03	9.238950%	9.238950%
08 (OCHO)	16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021	\$4,925.04	\$ -	\$ 4,925.04	\$ 788.01	\$ 49.25	\$ -	\$ 49.25	\$ 4,875.79	\$ 5,663.80	0.064678%	0.064678%
09 (NUEVE)	18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$496,048.75	\$ 150,292.13	\$ 345,756.62	\$ 55,321.06	\$ 4,960.49	\$ 2,480.24	\$ 157,732.86	\$ 338,315.89	\$ 393,636.95	6.514323%	6.514323%
TOTALES		\$7,614,739.52	\$2,284,421.85	\$5,330,317.66	\$852,850.83	\$76,147.40	\$38,049.07	\$2,398,618.31	\$5,216,121.19	\$6,068,972.02	100.000000%	100.000000%

Esta estimacion: **\$496,048.75**
Acumulado anterior: **\$ 7,118,690.75**
Acumulado total: **\$7,614,739.50**
Según Contrato: **\$7,614,739.52**
Saldo **\$ 0.00**

Contratista

Jefe de área de supervisión

Supervisor

Director de Proyectos y Obras

GT+ARQUITECTURA
ARQ. JUAN JOSE AYALA MORALES

ARQ. ANTONIO BARRALES MARTÍNEZ

ARQ. HECTOR MCNAUGHT MENESES

ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA