



**LAIM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y
CONSEJEROS**

MUNICIPIO: HUEJUTLA DE REYES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA PLANTA ALTA DE MODULO A ESCUELA SUPERIOR
DE HUEJUTLA

EMPRESA

" LAIM S.A de C.V."

ESTIMACION:

No. 6 (FINIQUITO)

PERIODO ESTIMADO: 06 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. CONTRATO: DGJ/GEN EST/LPNO-N3/04-2021

3 DE 3

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DE CONTRATO:	IMPORTE DE ANTICIPO:	FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE DIFERIMIENTO:						
\$ 14,492,215.94	\$ 4,347,664.79	01/07/2021	05 DE JULIO DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021							
ESTIMACION No.	PERIODO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	1% O.B.S.	INSPECCION Y VIGILANCIA AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
No.1	05 JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021	\$ 2,745,888.15	\$ 279,342.10	\$ 2,025,230.25	\$ 607,569.08	\$ 27,458.88	\$ 8,729.44	\$ 633,757.40	\$ 1,392,472.85	15.00	13.97
No.2	06 DE AGOSTO DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 1,294,901.81	\$ 207,184.45	\$ 1,502,087.26	\$ 450,626.18	\$ 12,949.03	\$ 6,474.51	\$ 470,049.72	\$ 1,032,037.54	15.00	10.36
No.3	06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 2,675,835.90	\$ 428,133.74	\$ 3,203,969.64	\$ 931,190.89	\$ 26,758.36	\$ 13,379.18	\$ 971,328.43	\$ 2,132,641.21	20.00	21.42
No.4	06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ 2,716,636.37	\$ 436,261.82	\$ 3,262,898.19	\$ 948,869.46	\$ 27,266.36	\$ 13,633.18	\$ 989,769.00	\$ 2,173,129.19	20.00	21.82
No.5	06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 3,228,457.86	\$ 516,553.26	\$ 3,745,011.12	\$ 1,123,503.34	\$ 32,284.58	\$ 16,142.29	\$ 1,171,930.21	\$ 2,573,080.91	25.00	25.84
No.6 FINIQUITO	06 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 821,568.52	\$ 131,450.96	\$ 953,019.48	\$ 285,905.84	\$ 8,215.69	\$ 4,107.84	\$ 298,229.37	\$ 654,790.11	5.00	6.58
TOTALES		\$ 12,493,289.61	\$ 1,998,226.33	\$ 14,492,215.94	\$ 4,347,664.79	\$ 124,932.90	\$ 62,466.44	\$ 4,535,064.13	\$ 9,957,151.81	100.00	100.00
SALDO		\$ 0.00									
ELABORÓ		REVISÓ	AUTORIZÓ		VoBo.						
ING. DAVID ALBERTO MARTINEZ CHAVEZ RESIDENTE DE OBRA " LAIM S.A de C.V."		ING. BENITO CASTELAN OLAS SUPERVISOR DE OBRA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.	ARO. ANTONIO BARRALES MARTINEZ. COORDINADOR DE SUPERVISION. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.		ARO. ADRIAN CORDERO VIEYRA. DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.						

NOTA: CANTIDADES SUJETAS MODIFICACIONES O AJUSTES EN ESTIMACIONES SUBSECUENTES Y/O ESTIMACION FINIQUITO.