

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista:

CANES GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

Obra:

"CONSTRUCCIÓN DE NIVEL DOS DEL EDIFICIO DE AULAS MULTIDICIPLINARIAS (SERVICIOS ACADÉMICOS), EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE TULANCINGO"

Ubicación:

CIUDAD UNIVERSITARIA TULANCINGO, LIBRAMIENTO LA JOYA - SANTIAGO TULANTEPEC, EXHACIENDA AQUETZALPA, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. C.P. 43600

Importe del Contrato:

\$ 25,567,264.28

Contrato No.: DGJ/FAM 2021/LPNO-N4/07-2021

Período del Contrato:

30 de Agosto de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Hoja: 1 de: 1

Amortización:

30%

Fecha: 23 de diciembre de 2021

Importe de Amortización:

\$ 7,670,179.28

Importe del convenio de ampliación:

\$ 4,726,205.38

Fecha de oficio de ampliación:

13 de diciembre de 2021

Periodo del Convenio de ampliación:

No. De Oficio:

CAF/2914/2021

Importe total del contrato:

\$ 30,293,469.66

Importe del convenio de ampliación:

\$ 1,554,884.61

Fecha de oficio de ampliación:

21 de diciembre de 2021

Periodo del Convenio de ampliación:

No. De Oficio:

CAF/3001/2021

Importe total del contrato:

\$ 31,848,354.27

Estim. Núm.	Periodo	Importe Estimación	Retención y/o devolución	Importe con retención y/o devolución	descuento y/o amortización	IVA	1% Obras Benef. Social	5 al Millar Inspección	1 al Millar Fiscalización	Total de Deducciones	Líquido a Pagar	Avance	
		A	B	C								Físico	Financ.
Anticipo		\$6,612,223.52				\$1,057,955.76					\$7,670,179.28		30.00%
1	30/AGO/2021 al 15/SEP/2021	\$6,449,335.83	\$0.00	\$6,449,335.83	\$1,934,800.75	\$722,325.61	\$64,493.36	\$32,246.68	\$6,449.34	\$103,189.38	\$5,133,671.31	29.26%	20.48%
2	16/SEP/2021 al 30/SEP/2021	\$1,313,692.42	\$0.00	\$1,313,692.42	\$394,107.73	\$147,133.55	\$13,136.92	\$6,568.46	\$1,313.69	\$21,019.07	\$1,045,699.17	5.96%	4.17%
3	01/OCT/2021 al 31/OCT/2021	\$3,752,569.15	-\$27,241.76	\$3,725,327.39	\$1,117,598.22	\$417,236.67	\$37,253.27	\$18,626.64	\$3,725.33	\$59,605.24	\$2,965,360.60	17.03%	11.83%
4	01/NOV/2021 al 28/NOV/2021	\$4,518,389.10	-\$36,054.40	\$4,482,334.70	\$1,344,700.41	\$502,021.49	\$44,823.35	\$22,411.67	\$4,482.33	\$71,717.35	\$3,567,938.43	20.50%	14.24%
5	29/NOV/2021 al 12/DIC/2021	\$3,745,850.20	\$41,243.61	\$3,787,093.81	\$1,136,128.14	\$424,154.51	\$37,870.94	\$18,935.47	\$3,787.09	\$60,593.50	\$3,014,526.68	17.00%	12.03%
6	13/12/2021 al 31/DIC/2021	\$2,260,908.37	\$22,052.55	\$2,282,960.92	\$684,888.28	\$255,691.62	\$22,829.61	\$11,414.80	\$2,282.96	\$36,527.37	\$1,817,236.89	10.26%	7.25%
TOTALES DE CONTRATO		\$22,040,745.07	\$0.00	\$22,040,745.07	\$6,612,223.52	\$3,526,519.21	\$220,407.45	\$110,203.72	\$22,040.74	\$352,651.91	\$25,214,612.37	100.00%	100.00%
7	15/12/2021 al 31/DIC/2021	\$118,183.93	\$0.00	\$118,183.93	\$0.00	\$18,909.43	\$1,181.84	\$590.92	\$118.18	\$1,890.94	\$135,202.42	2.90%	2.90%
8	15/12/2021 al 31/DIC/2021	\$3,661,701.39	\$0.00	\$3,661,701.39	\$0.00	\$585,872.22	\$36,617.01	\$18,308.51	\$3,661.70	\$58,587.22	\$4,188,986.39	89.87%	89.87%
9	15/DIC/2021 al 31/DIC/2021	\$256,982.40	\$0.00	\$256,982.40	\$0.00	\$41,117.18	\$2,569.82	\$1,284.91	\$256.98	\$4,111.71	\$293,987.87	6.31%	6.31%
10 (finiquito)	15/DIC/2021 al 31/DIC/2021	\$37,447.26	\$0.00	\$37,447.26	\$0.00	\$5,991.56	\$374.47	\$187.24	\$37.45	\$599.16	\$42,839.66	0.92%	0.92%
TOTALES DE CONVENIO 1°		\$4,074,314.98	\$0.00	\$4,074,314.98	\$0.00	\$651,890.39	\$40,743.14	\$20,371.58	\$4,074.31	\$65,189.03	\$4,661,016.34	100.00%	100.00%
11 (finiquito)	22/DIC/2021 al 23/ENE/2021	\$1,340,417.77	\$0.00	\$1,340,417.77	\$0.00	\$214,466.84	\$13,404.18	\$6,702.09	\$1,340.42	\$21,446.69	\$1,533,437.92	100.00%	100.00%
TOTALES DE CONVENIO 2°		\$1,340,417.77	\$0.00	\$1,340,417.77	\$0.00	\$214,466.84	\$13,404.18	\$6,702.09	\$1,340.42	\$21,446.69	\$1,533,437.92	100.00%	100.00%

CONTRATO	
Saldo :	\$0.00
Saldo por Amortizar: \$	-
Saldo por Pagar	\$0.00

CONVENIO	
Saldo :	\$0.00
Saldo por Amortizar: \$	-
Saldo por Pagar	\$0.00

CONVENIO	
Saldo :	\$0.00
Saldo por Amortizar: \$	-
Saldo por Pagar	\$0.00

Contratista
CANES GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

Arq. Guillermo Camacho Estrada

Supervisor U.A.E.H.

Ing. José Luis Barranco López

Coord. De Supervisión U.A.E.H.

Arq. Antonio Barrales Martínez

Dir. De Proyectos y Obras U.A.E.H.

Arq. Adrián Cordero Vieyra