

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista: **CPP EDIFICACION S.A. DE C.V.**

Obra: **Construcción de la Cámara de Gessel, en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula.**

Importe del Contrato: **\$2,478,357.01**

Importe de Amortización: **\$743,507.10**

Período del Contrato: **Inicio 27-sep-21 Termina 31-dic-21**

Fecha: **31 de diciembre de 2021**

Ubicación: **Calle la deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, CP 42987**

Contrato: **DGJ/GEN EST/LPNO-N5/08-2021**

Licitación **UAEH-LPNO-N5-2021**

Estimación	Período	Importe Estimación	Descuento y/o Amprtización	IVA	1 % de Obra de Beneficio Saocial	5 al Millar Inspección y vigilancia	2 al millar ICIC	Retenciones	Importe total a pagar	Avance	
										Físico	Financiero
Anticipo											30.00%
1 (UNO)	27/sep/21 al 12/oct/21	\$292,473.68	\$87,742.10	\$32,757.05	\$2,924.74	\$1,462.37	\$584.95	\$4,972.06	\$232,516.57	13.69%	9.58%
2 (DOS)	13/oct/21 al 27/oct/21	\$296,078.86	\$88,823.66	\$33,160.83	\$2,960.79	\$1,480.39	\$592.16	\$5,033.34	\$235,382.69	13.86%	9.70%
3 (TRES)	28/oct/21 al 16/nov/21	\$855,227.65	\$256,568.30	\$95,785.50	\$8,562.28	\$4,276.14	\$1,710.46	\$14,538.88	\$679,905.98	40.03%	28.02%
4 (CUATRO)	17/nov/21 al 06/dic/21	\$637,743.14	\$161,322.94	\$60,227.23	\$5,377.43	\$2,688.72	\$1,075.49	\$9,141.64	\$427,505.79	25.17%	17.62%
5(CINCO FINIQUITO)	07/DIC/21 AL 31/DIC/21	\$154,991.33	\$46,497.40	\$17,359.03	\$1,549.91	\$774.96	\$309.98	\$2,634.85	\$123,218.11	7.25%	5.08%
TOTALES		\$2,136,514.66	\$640,954.40	\$239,289.64	\$21,365.15	\$10,682.57	\$4,273.03	\$36,320.77	\$1,698,529.13	100.00%	100.00%
Saldo :		\$0.00									
Saldo por Amortizar:		\$0.00									
Importe por pagar		\$0.00									

Contratista

Arq. Jesús Cibrian Zavala

Supervisor

Arq. Antonio Barrales Martínez

Director de Proyectos y Obras

Arq. Adrián Cordero Vieyra