

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Estado de Cuenta

Contratista: **GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECÍ S.A. DE C.V.**
Obra: **Construcción de la barda perimetral de la dirección de mantenimiento de la UAEH**

Fecha: **26-dic.-21**
Ubicación: **Carretera Pachuca - Tulancingo S/N, Colonia Amague, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187**

Importe del Contrato: **\$6,237,191.82**

Importe de Amortización: **\$1,671,157.55**

Período del Contrato: **Inicio 01-nov-21 Termina 31-dic-21**

Contrato: **DGJ/GEN EST/LPNO-N7/11-2021**
Licitación: **UAEH-LPNO-N7-2021**

Estimación	Período	Importe Estimación	Descuento y/o Amortización	IVA	1 % de Obra de Beneficio Social	5 al Mil: Inspección y vigilancia	2 al mil: ICIC	Retenciones	Importe total a pagar	Avance	
										Físico	Financiero
Anticipo											30.00%
1. (UNO)	01 DE NOV AL 21 DE NOV 2021	\$1,603,323.70	\$450,007.11	\$108,372.25	\$15,033.23	\$7,516.62	\$3,006.65	\$25,506.51	\$1,195,142.33	27.96%	19.57%
2. (DOS)	22 DE NOV AL 05 DE DIC 2021	\$2,143,924.36	\$541,177.31	\$240,119.53	\$21,430.24	\$4,287.65	\$36,446.71	\$1,704,419.87	\$1,704,419.87	39.87%	27.91%
3. (TRES)	06 DE DIC AL 26 DE DIC 2021	\$1,410,396.12	\$423,118.84	\$157,854.36	\$14,103.86	\$7,051.99	\$2,820.79	\$23,876.73	\$1,121,264.91	28.23%	18.36%
TOTALES		\$5,057,644.18	\$1,517,293.26	\$596,456.14	\$50,876.43	\$18,856.45	\$10,115.29	\$85,979.95	\$4,020,827.11	94.06%	95.84%
Saldo:		\$370,324.57									
Saldo por Amortizar:		\$111,097.37									
Importe por pagar:		\$259,227.20									

Contratista


Arq. Daniela Perez Lopez.

Supervisor

Arq. Antonio Barrales Martínez

Jefe del área de construcción

Arq. Antonio Barrales Martínez

Director de Proyectos y Obras

Arq. Adrián Cordero Vileya