

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2017

Techo Financiero: \$ 1,448,014.00 FAM media superior 2017.- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMMD/GI-2017-4099-00026 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado d

\$ 527,130.56 FAM media superior 2017 "REINTEGROS" .- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMMD/GI-2017-4099-01680 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo.

Total \$ 1,975,144.56 \$ 527,130.56

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre 2017

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																					
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)						(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)		
13USU003Z	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Actopan	Daxhá	Actopan	Inversión complemento para la conclusión de 2 aulas en planta alta (Acabados: pintura, impermeabilización de azotea, muebles sanitarios, recubrimiento cerámico en baños; instalación eléctrica y cancelería)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	Convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución al contrato núm. DGJ/PROEXOES 2016/LPNO-N3/017/16	CPP Edificación, S.A. de C.V.	21/11/2016	19/05/2017	19/05/2017	03/07/2017	100%	100%	Aplicado mediante convenio de Ampliación de de monto en contrato existente. (Inversión mixta de recursos; obra contratada por un monto total de \$ 8'183,765.35).
TOTAL (15)						1	0	0	0	1	1	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	\$ 1,448,014.00							100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							(16)							REPORTE DE AVANCES			
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %				
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero			
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	1	100%	100%			
(17) TOTAL							\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	\$ 1,448,014.00	0	0	1	100%	100%			