

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

septiembre_2018

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

Entidad federativa: Hidalgo

Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtro. Tomás Roberto Herrera González

Cargo: Director General de Planeación

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652

Correo electrónico: therrera@uah.edu.mx ; planeación@uah.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra

Cargo: Director de Proyectos y Obras

Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663

Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uah.edu.mx ; proyectosyobras@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas								
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa					
1	Construcción de dos aulas, un taller, sanitarios, dos cubículos y obra exterior en la Escuela Superior de Zimapán FAM 2018 P-22	X				\$ 5,800,000.00	\$ 1,739,827.78	\$ 4,060,172.22	aulas	2	168.16	Preeliminarias: trazo y despalme de terreno natural, terraplén de tepetate para conformar plataforma de desplante de cimentación del edificio; suministro y habilitado de acero de refuerzo	Desplante de estructura en cimentación, albañilerías; acabados en muros, pisos y plafones; trabajos para instalaciones eléctricas, voz y datos; cancelerías; impermeabilizaciones	GLOBAL DEL PROYECTO		4	27/08/18	31/12/18											
Laboratorios	1	156.52																											
Oficina Administrativa	1	53.66																											
Cubículos	3	75.85																											
áreas comunes	1	203.00																											
obra exterior	1	159.85																											
	TOTAL	9	817.04																										
2	Construcción de 11 aulas, auditorio, 5 cubículos, una sala de profesores, módulo de servicios sanitarios, en tercer nivel, escalera, elevador y circulaciones en el Instituto de Ciencias Agropecuarias. FAM 2018 P-7	X				\$ 21,570,759.25	\$ 12,825,228.68	\$ 8,745,530.57	Aulas	11	942.29	Continuación de la construcción de muros de block tronchado; montaje de estructura metálica, colado de losas, demoliciones de entortados existentes y construcción de muros de block hueco, castillos, cadenas e instalaciones eléctricas.	Albañilería acabados: en muros y pisos; cancelería; plafones; instalaciones: eléctricas, sanitarias, pluvial, voz y datos; estructura de concreto: impermeabilizaciones; suministro y colocación de elevador.	58	09/07/18	10/03/19													
Auditorio	1	129.18																											
Sanitarios	1	86.73																											
Sala de Juntas	1	82.75																											
Áreas Comunes	1	473.13																											
Almacén	1	21.92																											
	TOTAL	0	1736.00																										

\$27,370,759.25 \$14,565,056.46 \$12,805,702.79

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras