

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

diciembre_2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**
Entidad federativa: Hidalgo
Clave Inst 911: 13MSU0017T

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Cargo: Director General de Planeación Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1652 Correo electrónico: jorgetc@uaeh.edu.mx ; planeación@uaeh.edu.mx	Nombre: Arq. Adrián Cordero Vieyra Cargo: Director de Proyectos y Obras Teléfono: (771) 7-17-20-00 ext. 1662, 1663 Correo electrónico: corderoadrian@hotmail.com ; adrianc@uaeh.edu.mx ; proyectosyobras@uaeh.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de dos aulas, un taller, sanitarios, dos cubículos y obra exterior en la Escuela Superior de Zimapan FAM 2018 P-22	X				\$ 5,800,000.00	\$ 3,541,699.17	\$ 2,258,300.83	Aulas	1	89.25	Trabajos de instalaciones: pluvial; eléctrica: alumbrado, contactos y alimentadores; voz y datos; trabajos de albañilería: muros, firmes y aplanados; Acabados, pisos y plafones; impermeabilización es.	Acabados en pisos, y cancelerías;	95	27/08/18	31/12/18	En gestión de trámite prórroga al tiempo de ejecución							
									Laboratorio Usos Múltiples	1	145.45													
									Laboratorio de Cómputo	1	89.46													
									Áreas comunes	1	106.56													
									SITE	1	6.90													
									TOTAL	5	437.62													
2	Construcción de 11 aulas, auditorio, 5 cubículos, una sala de profesores, módulo de servicios sanitarios, en tercer nivel, escalera, elevador y circulaciones en el Instituto de Ciencias Agropecuarias. FAM 2018 P-7	X				\$ 21,570,759.25	\$ 20,422,044.25	\$ 1,148,715.00	Aulas	11	942.29	Continuación con trabajos de acabados: colocación de panel de aluminio, piso de loseta, plafones, cancelería de aluminio, escalera azotea, muros de Durock, pinturas y pastas; instalaciones eléctricas, voz y datos, instalaciones hidráulicas y sanitarias; colocación de estructura de elevador.	Muros de Durock, cancelería, plafones, lámparas y elevador; amueblado de baños	90	09/07/18	10/03/19	Se amplia inversión autorizada de FAM 2018 Rendimientos Se amplia inversión autorizada de FAM 2018 REINTEGRO Se amplia inversión autorizada de FAM 2018 REINTEGRO Rendimientos							
									Auditorio	1	129.18													
									Sanitarios	1	86.73													
									Sala de Juntas	1	82.75													
									Áreas Comunes	1	473.13													
									Almacén	1	21.92													
									TOTAL	0	1736.00													
																							\$ 31,266,706.61	\$ 23,963,743.42

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras