

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2018

Techo Financiero: \$ 1,919,340.00 FAM media superior 2018.- Notificado mediante oficio número: 209 de fecha 12 de marzo de 2018 emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior

\$ 526,534.98 Rendimientos

Total \$ 2,445,874.98

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2018

| CCT | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | PGO-EB | | | | | | Inversión Autorizada | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | Observaciones | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|--|-----|--|
| | | | | | | O | A | L | T | A | EE | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Finan-ciero | | | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (7c) | (8) | (9) | (10) | | (11) | | (12) | (13) | (14) | | | | | | | | | | | |
| 13USU00101 | Universidad (Educación Media Superior) | Escuela Superior de Zimapán | Zimapán | Zimapán | Complemento de módulo de aulas (módulo de sanitarios y obra exterior), en la Escuela Superior de Zimapán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 1,919,340.00 | 0 | 0 | \$ 2,445,874.98 | \$ 2,445,874.98 | 0 | 0 | \$ 2,445,874.98 | \$ 1,397,899.95 | 0 | 0 | \$ 1,397,899.95 | DGJ/FAM MD 2018/LPNO-N4/11-18 | Luis Andrés Vázquez Bustamante | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 31/12/2018 | Obra en Proceso | 95% | 57% | En gestión prórroga de plazo de ejecución. | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ 47,626.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ 469,759.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$ 9,146.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (15) | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 2,445,874.98 | 0 | 0 | \$ 2,445,874.98 | \$ 2,445,874.98 | 0 | 0 | \$ 2,445,874.98 | \$ 1,397,899.95 | 0 | 0 | \$ 1,397,899.95 | | | | | | | | | 95% | 57% | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | (16) REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|----------|------------|--|
| Nivel Educativo / Modalidad | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | | |
| | | | | | | | Autorizada | Contra-tada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero | |
| Universidad (Educación Superior) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | \$ 2,445,874.98 | \$ 2,445,874.98 | \$ 1,397,899.95 | | 1 | 0 | 95% | 57% | |
| (17) TOTAL | | | | | | | \$ 2,445,874.98 | \$ 2,445,874.98 | \$ 1,397,899.95 | | 1 | 0 | 95% | 57% | |