

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026

Otras Aportaciones:	\$	-
---------------------	----	---

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2026

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO														REPORTE DE AVANCES																				
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						H	M								Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								(8a)					(8b)					(8c)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
TMP-HID2603026 92395	13USU301 8V	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	San Juan Tilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	2285	5326	Adecuación de espacios para 5 aulas didácticas y un cubículo académico, en el edificio de quirófanos del Instituto de Ciencias de la Salud	1	5	0	0	2	7	\$ -	\$ 7,344,246.00	0	\$ 7,344,246.00		\$ 7,199,904.56	0	\$ 7,199,904.56		\$ 2,526,082.57	0	\$ 2,526,082.57	UAEHFAMIS 2026LPNO-N4/COPIU-26	CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍA LOMA, S.A. DE C.V.	05/08/2026	No aplica	30/12/2026	No aplica	35%	35%	Obra en proceso. El avance financiero reportado incluye anticipo otorgado
TOTAL (16)									1	5	0	0	2	7	\$ -	\$ 7,344,246.00	0	\$ 7,344,246.00	\$ -	\$ 7,199,904.56	0	\$ 7,199,904.56	\$ -	\$ 2,526,082.57	0	\$ 2,526,082.57						35%	35%		

(17)

PGO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	5		0	2	7	\$ 7,344,246.00	\$ 7,199,904.56	\$ 2,526,082.57	0	1	0	35%	35%
(18) TOTAL	1	5	0	0	2	7	\$ 7,344,246.00	\$ 7,199,904.56	\$ 2,526,082.57	0	1	0	35%	35%

Reporte Fotográfico



Fotos: Conclusión de trabajos de impermeabilización de azoteas: Trabajos interiores. -Construcción de cadenas: desplante, intermedias y cerramiento: muros de block

Croquis de identificación de espacios en edificio existente a intervenir (amarillo) y superficies a impermeabilizar (rojo).