



OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DE MODULOS SANITARIOS

ESCUELA: CENTRO CULTURAL LA GARZA

MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO HIDALGO

LOCALIDAD: CALLE MARIANO ABASOLO 600, COL. CENTRO



EMPRESA: GRUPO IKAND, S.A. DE C.V.

No. CONTRATO: DGJ/GEN EST/INV-01/26-2020

ESTIMACION: 2 (Dos finiquito)

PERIODO ESTIMADO: DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DE CONTRATO:		FECHA DE CONTRATO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINO:		IMPORTE ANTICIPO:		AMPLIACION DE MONTO		PERIODO DE PRORROGA	
\$1,059,858.99		19/11/2020		23-nov-20		31-dic-20		\$317,957.70					
ESTIMACION No.	PERIODO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 AL MILLAR	1% OBS	AMORT. ANTICIPO			TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1 (UNO)	DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 861,782.61	\$ 137,885.22	\$ 999,667.83	\$ 4,308.91	\$ 8,617.83	\$ 299,900.35			\$ 312,827.09	\$ 686,840.74	94.32%	94.32%
2 (DOS FIN)	DEL 24 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 51,888.93	\$ 8,302.23	\$ 60,191.16	\$ 259.44	\$ 518.89	\$ 18,057.35			\$ 18,835.68	\$ 41,355.48	5.68%	5.68%
													</

ARQ. KARINA MOLANO-CORONA
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO IKAND S.A DE C.V.

ARQ. ADRIAN CORDERO VIEIRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS
U.A.E.H.

ARQ. ANTONIO BARRALES MARTINEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
U.A.E.H.

ARQ. HECTOR MC NAUGHT MENESES
SUPERVISOR
U.A.E.H.

NOTA: CANTIDADES SUJETAS MODIFICACIONES O AJUSTES EN ESTIMACIONES SUBSECUENTES Y/O ESTIMACION FINIQUITO.