



INCCREY S.A DE C.V.

" INCCREY S.A de C.V."

MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO

OBRA:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO "K", EN LA ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 4." UBICADOS EN PACHUCA DE SOTO, HGO.

EMPRESA:

ESTIMACION:

No. 3 FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

26 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No. CONTRATO:

DGI//GEN EST/ INV-02/ 27-2020

1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DE CONTRATO:		IMPORTE DE ANTICIPO:	FECHA DE CONTRATO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINO:		PERIODO DE DIFERIMIENTO:				
\$ 1,058,085.07		\$ 317,425.52	19/11/2020		23 DE NOVIEMBRE 2020		31 DE DICIEMBRE DE 2020						
ESTIMACION No.	PERIODO		SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	1% O.B.S.	INSPECCION Y VIGILANCIA \$ AL MILLAR		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
No.1	23/11/2020 al 11/12/2020		\$ 410,464.03	\$ 65,674.24	\$ 476,138.27	\$ 142,841.48	\$ 4,104.64	\$ 2,052.32		\$ 148,998.44	\$ 327,139.83	47.00	45.00
No.2	12/12/2020 al 25/12/2020		\$ 430,464.03	\$ 68,874.24	\$ 499,338.27	\$ 149,801.48	\$ 4,304.64	\$ 2,152.32		\$ 156,258.44	\$ 343,079.83	48.00	47.19
No.3 FINIQUITO	26/12/2020 al 31/12/2020		\$ 71,214.24	\$ 11,394.28	\$ 82,608.52	\$ 24,782.56	\$ 712.14	\$ 356.07		\$ 25,850.76	\$ 56,757.76	5.00	7.81
TOTALES			\$ 912,142.30	\$ 145,942.76	\$ 1,058,085.07	\$ 317,425.52	\$ 9,121.42	\$ 4,560.71		\$ 331,107.65	\$ 726,977.42	100.00	100.00
SALDO			\$ 0.00										
ELABORÓ			REVISÓ		AUTORIZÓ			VoBo.					
ING. DAVID ALBERTO MARTINEZ CHAVEZ RESIDENTE DE OBRA " INCCREY S.A de C.V."			ING. BENITO CASTELAN OLAS SUPERVISOR DE OBRA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.		ARQ. ANTONIO BARRALES MARTINEZ COORDINADOR DE SUPERVISION. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.			ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA. DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.					
NOTA: CANTIDADES SUJETAS MODIFICACIONES O AJUSTES EN ESTIMACIONES SUBSECUENTES Y/O ESTIMACION FINIQUITO.													

NOTA: CANTIDADES SUJETAS MODIFICACIONES O AJUSTES EN ESTIMACIONES SUBSECUENTES Y/O ESTIMACION FINIQUITO.