



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista: **F MILLER CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRADO** Fecha: **31 de diciembre de 2020**
Obra: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MÓDULOS** Ubicación: **CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CORREDOR INDUSTRIAL S/N,
SANITARIOS DE LA COORDINACIÓN CENTRAL Y EDIFICIOS B Y A, EN LA COLONIA PARQUE DE POBLAMIENTO, HUEJUTLA DE REYES,
HIDALGO, C.P. 43000.**
Importe del Contrato: **\$1,531,963.70** Contrato: **DG/J/GEN EST/INV-03/25-2020**
Importe de Amortización: **\$459,589.11** Importe anticipo: **\$459,589.11**
Período del Contrato: **23-nov-20** AI **31-dic-20**
Período diferido del Contrato:

Estimación	Período	Importe IVA Incluido	IVA	\$ al Millar Inspección y vigilancia	1% Obra de beneficio social	Amortización Anticipo IVA incluido	Total deducciones	Importe total a pagar	Físico	Financiero
ANTICIPO										
1 (UNO)	23 de noviembre al 11 de diciembre de 2020	\$712,583.06	\$88,287.40	\$ 3,071.48	\$6,142.96	\$213,775.10	\$ 222,989.54	\$489,594.12	46.51%	32.56%
2 (DOS)	12 al 25 de diciembre de 2020	\$689,383.67	\$95,087.40	\$ 2,971.48	\$5,942.96	\$206,815.10	\$ 215,729.54	\$473,654.13	45.00%	31.50%
3 (TRES FINQUITO)	26 al 31 de diciembre de 2020	\$129,996.37	\$17,930.53	\$ 560.33	\$1,120.65	\$38,988.91	\$ 40,679.50	\$89,316.47	8.49%	5.94%
TOTALES		\$1,531,963.70	\$211,305.33	\$6,603.29	\$13,206.58	\$459,589.11	\$ 479,398.58	\$1,512,153.83	100.00%	100.00%

Contratista

Supervisor

Jefe de Área

Director de Proyectos y Obras

Ing. Jorge Enrique Lucero López

Ing. Benito Castelan

Arq. Antonio Barralés Martínez

Arq. Adrián Cordero Vieyra