



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Cuenta

Contratista: **BOLA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Fecha: **31 de diciembre de 2020**
 Obra: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTAS DE MÓDULOS EN ÁREAS ACADÉMICAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICS).** Ubicación: **DES "LA CONCEPCIÓN". CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN CAMINO A TILCUAUTLA S/N, PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO, C.P.**
 Importe del Contrato: **\$2,369,815.26** Contrato: **DGJ/GEN EST/LPNO-N11/36-20**
 Importe de Amortización: **\$710,944.58** Licitación: **UAEH-LPNO-N11-2020**
 Período del Contrato: **30-NOV-2020 al 31-DIC-2020** Estimación: **3 (TRES) Finiquito**

Estimación	Período	Importe IVA incluido	Importe SIN IVA	IVA	Amortización Anticipo	1% O.B.S.	5 AL MILLAR	Total de Deducciones	Líquido a Pagar	Avance Físico	Avance Financiero
1 (UNO)	30 de noviembre al 14 de diciembre de 2020	\$1,572,355.77	\$1,355,479.11	\$151,813.66	\$406,643.73	\$13,554.79	\$6,777.40	\$20,332.19	\$1,080,316.85	70.00%	66.35%
2 (DOS)	15 al 24 de diciembre de 2020	\$782,039.03	\$674,171.58	\$75,507.22	\$202,251.47	\$6,741.72	\$3,370.86	\$10,112.57	\$537,314.75	29.00%	33.00%
3 (TRES) Fin	25 al 31 de diciembre de 2020	\$15,420.47	\$13,293.51	\$2,126.96	\$3,988.05	\$132.94	\$66.47	\$4,187.45	\$10,594.92	1.00%	1.00%
TOTALES		\$2,369,815.27	\$2,042,944.20	\$229,447.84	\$612,883.25	\$20,429.44	\$10,214.73	\$34,632.22	\$1,628,226.52	100%	100%

Saldo : \$0.00
 Saldo por Amortizar: \$0.00
 Importe por pagar: \$0.00

Contratista:  Supervisor:  Jefe del Área de Supervisión:  Director de Proyectos y Obras: 
 Arq. Luis Jairo García Garza Arq. Héctor Mc. Naught Meneses Arq. Antonio Barreales Martínez Arq. Adrián Cordero Vieyra