



OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MÓDULOS
SANTABAROS EN LOS EDIFICIOS "D" Y "B" EN LA ESCUELA PREPARATORIA
NÚMERO 3 DE LA UAEN.
ESCUELA: ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 3.
MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO HGO.
LOCALIDAD: PACHUCA DE SOTO HGO.

EMPRESA:

HACIENDO S.A. DE C.V.

No. CONTRATO: DOLVEN EST/EPNO-K7/00-2020

ESTIMACION: 03 FINIQUITO

PERIODO ESTIMADO:

27 AL 31 DEL DICIEMBRE DEL 2020

HOJA 01 DE 01

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DE CONTRATO:		FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	IMPORTE ANTICIPO:		PERIODO DE DIFERENCIAMIENTO:										AVANCE		
52,280,295.57		27-NOVIEMBRE-2020	30-NOVIEMBRE-2020	31-DICIEMBRE-2020	\$684,088.67		ESTIMACION	PERIODO	SUBTOTAL	L.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 AL MILLAR	AMORT. ANTICIPO	1% OBS	OTROS 2 AL MILLAR PARA IFC	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1 (Uno)	30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020		\$904,597.42		\$144,735.56				\$904,597.42	\$144,735.56	\$1,049,333.01	\$4,522.99	\$314,799.90	\$9,045.97	\$1,809.19	\$330,178.05	\$719,154.95	48.28%	46.02%
2 (Dos)	15 AL 26 DEL DICIEMBRE DEL 2020		\$884,597.42		\$141,535.59				\$884,597.42	\$141,535.59	\$1,026,133.01	\$4,422.99	\$307,839.90	\$8,845.97	\$1,769.19	\$322,878.05	\$703,254.95	51.29%	45.00%
3 (Tres)	27 AL 31 DEL DICIEMBRE DEL 2020		\$176,577.21		\$28,252.35				\$176,577.21	\$28,252.35	\$204,829.56	\$582.89	\$61,448.87	\$1,765.77	\$353.15	\$64,450.68	\$140,378.87	0.43%	8.98%
		TOTAL		\$1,965,772.05	\$314,523.53				\$1,965,772.05	\$314,523.53	\$2,280,295.58	\$9,828.87	\$684,088.67	\$19,657.71	\$3,931.53	\$717,506.78	\$1,562,788.77	100.00	100.00

EMPRESA: *Lucas Lugo*
C. MARIA DEL PILAR MENDOZA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
HACIENDO S.A. DE C.V.

ELABORO: *[Firma]*
C. ADRIAN CORDOBA VIEIRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS
UAEN

VERIFICADO: *[Firma]*
ING. HENRIQUE CASTELLAN OJAS
SUPERVISOR DE OBRA
UAEN

AUTORIZO: *[Firma]*
ARIQ. ANTONIO BASALES MARTINEZ
COORDINADOR DE SUPERVISION UAEN
UAEN

NOTA: CANTIDADES SUJETAS A MODIFICACIONES O AJUSTES EN ESTIMACIONES SUBSECUENTES Y/O ESTIMACION FINIQUITO.