

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018
 Techo Financiero: \$ 27,370,759.24 FAM 2018.- Notificado mediante oficio número: 511/2018.-0373 emitido por la Dirección de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.
 Total: \$ 27,370,759.24
 Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente) Fecha de corte: 30 de septiembre 2018

| PGO-EB | | | | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|---|------|----|---|---|------|----|----------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------|----------------------|-----------------------------|---|------------|---------------|------------|------------|-----|-----|-----|--|
| CCT | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | O | A | L | T | A | EE | Inversión Autorizada | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | Observaciones | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Financiero | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | | | | (7b) | | | | (7c) | | | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12) | (13) | (14) | | | | | | | | | | |
| 13USU00101 | Universidad (Educación Superior) | Escuela Superior de Zimapán | Zimapán | Zimapán | P-22 Construcción de dos aulas, un taller, sanitarios, dos cubículos y obra exterior en la Escuela Superior de Zimapán | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 4 | | | \$ 5,800,000.00 | | | \$ 5,800,000.00 | \$5,799,425.92 | | | | \$ 5,799,425.92 | \$ 1,739,827.78 | | | | \$ 1,739,827.78 | DGJ/FAM 2018/LPNO-N3/10-18 | Luis Andrés Vázquez Bustamante | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 31/12/2018 | EN PROCESO | 4% | 30% | | |
| 13MSU0017T : ICAP 9706 | Universidad (Educación Superior) | Instituto de Ciencias Agropecuarias | Ex Hacienda Aquetzalpa | Tulancingo | P-7 Construcción de 11 aulas, auditorio, 5 cubículos, una sala de profesores, módulo de servicios sanitarios, en tercer nivel, escalera, elevador y circulaciones en el Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | 11 | | | | 6 | 17 | | | \$ 21,570,759.24 | 0 | 0 | \$ 21,570,759.24 | \$ 21,222,421.34 | | | | \$ 21,222,421.34 | \$ 12,825,228.68 | | | | \$ 12,825,228.68 | DGJ/FAM 2018/LPNO-N1/003-18 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V. | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 10/03/2019 | EN PROCESO | 60% | 60% | | |
| TOTAL (15) | | | | | | 2 | 13 | 1 | 0 | 7 | 21 | | | | \$ 27,370,759.24 | | | \$ 27,370,759.24 | | | | | \$ 14,565,056.46 | | | | | \$ 14,565,056.46 | | | | | | | | 48% | 40% | |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| PGO-EB RESUMEN SECTORIAL | | | | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|---|---|---|----|------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Nivel Educativo / Modalidad | O | A | L | T | A | EE | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | | | | | | |
| | | | | | | | Autorizada | Contra-tada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero | | | | | |
| Universidad (Educación Superior) | 2 | 13 | 1 | 0 | 7 | 21 | \$ 27,370,759.24 | \$ - | \$ 14,565,056.46 | 0 | 2 | 0 | 48% | 40% | | | | | |
| (17) TOTAL | | | | | | | \$ 27,370,759.24 | \$ - | \$ 14,565,056.46 | 0 | 2 | 0 | 48% | 40% | | | | | |