

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2018

Techo Financiero: FAM media superior 2018.- Notificado mediante oficio número: 209 de fecha 12 de marzo de 2018 emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior

Total \$ 1,919,340.00

Fecha de corte: 30 de septiembre 2018

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
						(6)						(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		
13USU00101	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Zimapán	Zimapán	Zimapán	Complemento de módulo de aulas (módulo de sanitarios y obra exterior), en la Escuela Superior de Zimapán	1	0	0	0	1	1	\$ 1,919,340.00	0	0	\$ 1,919,340.00	\$ 1,918,216.24	0	0	\$ 1,918,216.24	\$ 575,464.87	0	0	\$ 575,464.87	DG/JFAM MD 2018/LPNO-N4/11-18	Luis Andrés Vázquez Bustamante	27/08/2018	27/08/2018	31/12/2018	Obra en Proceso	4%	30%	El avance financiero corresponde al anticipo otorgado.
TOTAL (15)						1	0	0	0	1	1	\$ 1,919,340.00	0	0	\$ 1,919,340.00	\$ 1,918,216.24	0	0	\$ 1,918,216.24	\$ 575,464.87	0	0	\$ 575,464.87							4%	30%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES						
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %				
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero			
Universidad (Educación Superior)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,919,340.00	\$ 1,918,216.24	\$ 575,464.87		1	0	4%	30%			
(17) TOTAL							\$ 1,919,340.00	\$ 1,918,216.24	\$ 575,464.87		1	0	4%	30%			