

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018

Techo Financiero: \$ 27,370,759.24 FAM 2018.- Notificado mediante oficio número: 511/2018.-0373 emitido por la Dirección de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.

\$ 3,895,947.36 FAM 2018 REINTEGRO, FAM 2018 Rendimientos y FAM 2018 REINTEGRO Rendimientos

Total \$ 31,266,706.60

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: **31 de diciembre 2018**

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						INVERSIÓN												REPORTE DE AVANCES						Observaciones	
						O	A	L	T	A	EE	Autorizada			Contratada			Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)				
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real		Físico
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																
13USU00101	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Zimapán	Zimapán	Zimapán	P-22 Construcción de dos aulas, un taller, sanitarios, dos cubículos y obra exterior en la Escuela Superior de Zimapán	1	2	1		1	4	\$ 5,800,000.00		\$ 5,800,000.00	\$5,799,425.92		\$ 5,799,425.92	\$ 3,975,039.26		\$ 3,975,039.26	DGJ/FAM 2018/LPNO-N3/10-18	LUIS ANDRÉS VÁZQUEZ BUSTAMANTE	27/08/2018	27/08/2018	31/12/2018	EN PROCESO	95%	69%	En gestión prórroga al plazo de ejecución		
13MSU00177 : ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Ex Hacienda Aquetzalpa	Tulancingo	P-7 Construcción de 11 aulas, auditorio, 5 cubículos, una sala de profesores, módulo de servicios sanitarios, en tercer nivel, escalera, elevador y circulaciones en el Instituto de Ciencias Agropecuarias	1	11			6	17	\$ 21,570,759.24	0	0	\$ 25,466,706.60	\$ 25,466,706.60	\$ 20,422,044.25		\$ 20,422,044.25	DGJ/FAM 2018/LPNO-N1/093-18	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	09/07/2018	09/07/2018	10/03/2019	EN PROCESO	90%	80%				
												\$ 451,591.44																			
												\$ 3,285,630.18																			
												\$ 158,725.74																			
TOTAL (15)						2	13	1	0	7	21		\$ 31,266,706.60		\$ 31,266,706.60		\$ 24,397,083.51		\$ 24,397,083.51										91%	78%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	13	1	0	7	21	\$ 31,266,706.60	\$ -	\$ 24,397,083.51	0	2	0	91%	78%
(17) TOTAL							\$ 31,266,706.60	\$ -	\$ 24,397,083.51	0	2	0	91%	78%