

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:		Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo																																			
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) nivel Medio Superior 2026																																			
Techo Financiero:		\$ 4,298,777.00 FAM MD 2026 - Notificado mediante oficio número: SEP/SEMS/0089/2026 de fecha 17 de febrero de 2026 emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior																																			
Otras Aportaciones:		\$ 1,063,594.48 FAM MD 2026 Rendimientos, FAM MD Potenciado Remanentes y FAM MD Potenciado Remanente Rendimientos.- Notificado mediante oficio número: CAF/140/2026 de fecha 9 de agosto de 2026 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo																																			
Total		\$ 5,362,371.48																																			
		Fecha de corte: 30 de septiembre de 2026																																			
Folio del Proyecto (SRFT)	PGO															REPORTE DE AVANCES																					
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca- lidad	Muni- cipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						H	M								Cons- trucción	Rehabi- tación	Mob.y Equipo	Total	Cons- trucción	Rehabi- tación	Mob.y Equipo	Total	Cons- trucción	Rehabi- tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico (13)	Finan- ciero (14)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)		
TMP_HID260302692375 TMP_HID260302692377 TMP_HID260302692381	13UBH0007 A	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No.1	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	2753	3422	Mantenimiento de fachadas de Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria No. 1 de la UAEH	1	0	0	0	1	1	\$ -	\$ 5,362,371.48	0	\$ 5,362,371.48	\$ -	\$ 5,261,318.62	0	\$ 5,261,318.62	\$ -	\$ 1,578,395.59	0	\$ 1,578,395.59	UAEH/FAM MD 2026/LPNO- N7/COPUS-26	Grupo Constructor VALEXA, S.A. de C.V.	23/09/2026	No aplica	31/12/2026	No aplica	1%	30%	El porcentaje de avance financiero corresponde al anticipo otorgado.		
TOTAL (16)									1	0	0	0	1	1	\$ -	\$ 5,362,371.48	0	\$ 5,362,371.48	\$ -	\$ 5,261,318.62	0	\$ 5,261,318.62	\$ -	\$ 1,578,395.59	0	\$ 1,578,395.59									1%	30%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO RESUMEN SECTORIAL										(17)						
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			REPORTE DE AVANCES			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
Preparatoria (Educación Media Superior)	1	\$		0	1	1	\$ 5,362,371.48	\$ 5,261,318.62	\$ 1,578,395.59	0	1	0	1%	30%		
(18) TOTAL	1	0	0	0	1	1	\$ 5,362,371.48	\$ 5,261,318.62	\$ 1,578,395.59	0	1	0	1%	30%		

Reporte Fotográfico



Croquis de ubicación de Torre de Aulas



FOTOS: Edificio a intervenir, Se muestra croquis y fachadas.