



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE HIDALGO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

INFORME DE INVERSIONES PÚBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Clave de Obra / Acción	Autorizado Modificado	Pagado 2024		Acta de Entrega - Recepción	Observación
				Acumulado al trimestre anterior reportado	Del Periodo	Si/No	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00159	\$ 144,645,618.21	\$ 119,267,659.15	\$ 25,377,959.03	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL ESPECIFICO/6220-00158	\$ 181,956,661.42	\$ 165,026,551.24	\$ 16,930,110.20	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/PROPIOS/6220-00160	\$ 39,439,147.05	\$ 29,899,702.48	\$ 8,871,628.52	No	
622	Edificación no habitacional	2023/FAMMD/6220-00161	\$ 3,525,926.39	\$ 3,525,926.38	\$ -	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00138	\$ 2,997,554.25	\$ 2,997,554.25	\$ -	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/PROPIOS/6220-00163	\$ 79,806,680.99	\$ 60,641,204.16	\$ 17,127,293.08	No	
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2023/ESTATAL/6270-00059	\$ 15,693,257.83	\$ 15,693,257.82	\$ -	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00137	\$ 3,080,032.00	\$ 2,859,845.60	\$ 220,186.37	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00139	\$ 4,222,578.18	\$ 4,131,567.43	\$ 91,010.75	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00162	\$ 65,532,909.96	\$ 58,567,054.47	\$ -	No	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00164	\$ 26,899,963.13	\$ 25,651,369.81	\$ -	No	
622	Edificación no habitacional	2023/FAM/6220-00165	\$ 17,090,816.92	\$ 17,090,816.90	\$ -	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/FAM/6220-00166	\$ 13,551,026.99	\$ 13,551,026.99	\$ -	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00140	\$ 10,489,919.22	\$ 8,800,762.29	\$ 1,689,156.93	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00141	\$ 1,263,577.59	\$ 1,263,577.58	\$ -	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00142	\$ 2,320,978.91	\$ 2,320,978.91	\$ -	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00143	\$ 2,647,763.72	\$ 2,647,763.72	\$ -	Si	
629	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2023/ESTATAL/6290-00144	\$ 1,408,152.90	\$ 1,408,152.88	\$ -	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/PROPIOS/6220-00167	\$ 1,048,328.03	\$ -	\$ -	No	
622	Edificación no habitacional	2023/FAM/6220-00168	\$ 1,556,902.51	\$ -	\$ 1,556,902.51	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/FAM/6220-00169	\$ 13,359,399.84	\$ -	\$ 13,359,399.83	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00170	\$ 1,695,370.51	\$ -	\$ 1,695,370.50	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00171	\$ 1,274,304.30	\$ -	\$ 1,274,304.30	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00172	\$ 1,272,740.21	\$ 975,510.52	\$ 297,229.69	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00173	\$ 2,493,141.96	\$ 1,451,041.21	\$ 1,042,100.74	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00174	\$ 1,980,003.43	\$ 919,372.31	\$ 1,060,631.12	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00175	\$ 1,992,363.64	\$ 1,169,724.89	\$ 822,638.75	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00176	\$ 1,358,000.00	\$ 1,161,745.60	\$ 196,254.40	Si	
622	Edificación no habitacional	2023/ESTATAL/6220-00177	\$ 737,000.00	\$ 737,000.00	\$ -	Si	
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2024/PARTICIPACIONES FEDERALES ORDINARIO/6270-00060	\$ 996,559.05	\$ -	\$ 886,434.72	No	
622	Edificación no habitacional	2024/FAMMD/6220-00179	\$ 3,266,634.74	\$ -	\$ -	No	
622	Edificación no habitacional	2024/INGRESOS LOCALES ESPECIFICO/6220-00178	\$ 74,569,466.84	\$ -	\$ -	No	
TOTAL			\$724,172,780.72	\$541,759,166.59	\$92,498,611.44		