

FOLIO SRFT	ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	EJECUTOR DEL GASTO	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN	REINTEGRO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES
TMP_HID260302692375	Hidalgo	FAM MD Regular	2026	13UBH0007A	ESCUELA PREPARATORIA No. UNO	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Nombre de la acción: <i>Mantenimiento de fachadas de Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria No. 1 de la UAEH.</i> Alcances: Mantenimiento correctivo a fachadas de edificio (planta baja y 8 niveles), de paneles durock acabado tipo cantera así como sellado que incluye cancelería interior y exterior, para garantizar la seguridad y la calidad de la impartición de los programas educativos.	Mantenimiento	Edificio	\$ 4,298,777.00	\$ 4,298,777.00	\$ 1,289,633.10	UAEH/FAM MD 2026/LPNO-N7/COPU5-26	23/09/2026	31/12/2026	1%	30%		Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	6,175	Filtraciones pluviales y humedad al interior de la torre de aulas, provocadas por el desgaste físico, resacamiento y desprendimiento del sello aislante exterior e interior en las fachadas de panel durock acabado pasta tipo cantera y cancelerías.	30/sep/26	No	No	\$ -		El porcentaje financiero reportado corresponde al 30% de anticipo otorgado
TMP_HID260302692381	Hidalgo	FAM MD Potenciado Remanente	2026	13UBH0007A	ESCUELA PREPARATORIA No. UNO	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Nombre de la acción: <i>Mantenimiento de fachadas de Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria No. 1 de la UAEH.</i> Alcances: Mantenimiento correctivo a fachadas de edificio (planta baja y 8 niveles), de paneles durock acabado tipo cantera así como sellado que incluye cancelería interior y exterior, para garantizar la seguridad y la calidad de la impartición de los programas educativos.	Mantenimiento	Edificio	\$ 927,848.77	\$ 927,848.77	\$ 278,354.63	UAEH/FAM MD 2026/LPNO-N7/COPU5-26	23/09/2026	31/12/2026	1%	30%		Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	6,175	Filtraciones pluviales y humedad al interior de la torre de aulas, provocadas por el desgaste físico, resacamiento y desprendimiento del sello aislante exterior e interior en las fachadas de panel durock acabado pasta tipo cantera y cancelerías.	30/sep/26	No	No	\$ -		El porcentaje financiero reportado corresponde al 30% de anticipo otorgado
TMP_HID260302692377	Hidalgo	FAM MD Regular (Rendimientos)	2026	13UBH0007A	ESCUELA PREPARATORIA No. UNO	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Nombre de la acción: <i>Mantenimiento de fachadas de Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria No. 1 de la UAEH.</i> Alcances: Mantenimiento correctivo a fachadas de edificio (planta baja y 8 niveles), de paneles durock acabado tipo cantera así como sellado que incluye cancelería interior y exterior, para garantizar la seguridad y la calidad de la impartición de los programas educativos.	Mantenimiento	Edificio	\$ 34,692.85	\$ 34,690.85	\$ 10,407.86	UAEH/FAM MD 2026/LPNO-N7/COPU5-26	23/09/2026	31/12/2026	1%	30%		Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	6,175	Filtraciones pluviales y humedad al interior de la torre de aulas, provocadas por el desgaste físico, resacamiento y desprendimiento del sello aislante exterior e interior en las fachadas de panel durock acabado pasta tipo cantera y cancelerías.	30/sep/26	No	No	\$ -		El porcentaje financiero reportado corresponde al 30% de anticipo otorgado
													\$ 5,261,318.62	\$ 5,261,316.62	\$ 1,578,395.59															

ELABORÓ

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

REVISÓ

L.C. GABRIELA MENA VALENCIA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA
RECTOR

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM MD Regular, FAM MD Potenciado Remanente y FAM MD Regular (Rendimientos)	Hidalgo	13UBH0007A	Universidades Públicas Autónomas Estatales	ESCUELA PREPARATORIA No. UNO	Nombre de la acción: <i>Mantenimiento de fachadas de Torre de Aulas en la Escuela Preparatoria No. 1 de la UAEH</i> . Alcances: Mantenimiento correctivo a fachadas de edificio (planta baja y 8 niveles), de paneles durock acabado tipo cantera así como sellado que incluye cancelería interior y exterior, para garantizar la seguridad y la calidad de la impartición de los programas educativos.	 	Edificio por atender: Torre de aulas Escuela Preparatoria no. 1, (planta baja y 8 niveles).	 	Edificio por atender: Fachadas de Torre de aulas Escuela Preparatoria no. 1, (planta baja y 8 niveles).		

ELABORÓ

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

REVISÓ

L.C. GABRIELA MEJÍA VALENCIA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

DR. OCTAVIO CASTILLO ACOSTA
RECTOR