

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

INFORME DE INVERSIONES PÚBLICAS Y ACCIONES POR CONTRATO

DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nombre de la Obra / Acción	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Avance Físico	Autorizado Modificado	Años anteriores	Acumulado al trimestre anterior reportado	del Periodo	Avance Financiero
4 Aulas Bodega Escalera Prepa Núm. 3	1,168,201.67	1,699,556.78		96,794.34	100%	2,964,552.79		1,983,575.49	980,977.30	100%
Ampliación de Capacidad Instalada en Guardería				1,693,306.61	100%	1,693,306.61		1,693,306.61		100%
Ampliación Laboratorios Licenciatura en Turismo E.S. Tizayuca		2,501,554.74			80%	2,501,554.74		750,466.42	707,916.99	58%
Barda Perimetral del Instituto de Ciencias de la Salud		9,854,315.92			40%	9,854,315.92			4,906,526.09	49%
Construcción 2do. nivel mod. M Esc. Prepa. 4		217,423.52			100%	217,423.52		194,225.18	23,198.34	100%
Construcción Barda Fachada Principal Sup. Cd. Sahagún		2,926,208.96			100%	2,926,208.96		2,826,120.05	100,088.91	100%
Construcción del Edificio de Aulas Lic. en Gastronomía		32,293,310.88			100%	32,293,310.88	12,539,293.60	19,754,017.28	-	100%
Construcción Pabellón de Servicios Universitarios.				9,376,245.18	100%	9,376,245.18		9,376,245.18		100%
Construcción Talleres Lic. Gastronomía		11,890,720.02			90%	11,890,720.02		10,603,952.42	1,197,730.04	99%
Dos Aulas Área Académica de Arte Dramático		1,796,705.46			100%	1,796,705.46	460,516.65	1,020,161.86	316,026.95	100%
Estacionamiento del Circuito Vial en la Cd. Conocimiento		2,319,542.39			95%	2,319,542.39		1,287,467.92	661,274.66	84%
Imp. 1er. Etapa Centro Cultural la Garza	11,904,722.49	3,091,996.37			100%	14,996,718.86	4,499,015.65	8,229,438.47	2,268,264.74	100%
Laboratorio de Gastronomía, Turismo y Capacitación de la UAEH				21,264,843.59	100%	21,264,843.59		18,337,164.10	2,927,679.49	100%
Obra Construcción torre de aulas prepa. 1	58,000,000.00	10,091,911.36			89%	68,091,911.36	-	25,327,101.31	40,212,766.68	89%
Readequación Área administrativa Laboratorios Apan	228,831.23				100%	228,831.23		68,649.37	-	30%
Rehabilitación de Infraestructura de Apoyo a Actividades de Relaciones Internacionales en Mineral del Chico.				437,575.90	100%	437,575.90		-	437,575.90	100%
Suministro y Colocación de Domo Esc. Sup. Actopan		211,570.66			100%	211,570.66		195,330.66	16,240.00	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró
C.P.C Carlos Daniel García Reyes
Coordinador de la División de Administración y Finanzas

Autorizó
Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy
Rector