



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DEL ESTADO DE HIDALGO

INFORME DE INVERSIONES PÚBLICAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Código de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Autorizado Modificado	Pagado		Acta de Entrega - Recepción	Observación
				Municipio	Localidad		Acumulado al trimestre anterior reportado	Del Periodo	Si/No	
6220	Edificación no hab	2015/FAM-00052	*Construcción de edificio de aulas y obra exterior en el Instituto de Ciencias Agropecuarias*	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero	Arriamiento La Joya - Santiago Tulantepec	\$ 19,896,602.68	\$ -	\$ 2,430,481.50	Si	
6220	Edificación no hab	2015/FAM-00056	*Construcción de la segunda etapa del Edificio de aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla*	Huejutla de Reyes	Huejutla	\$ 9,485,161.40	\$ -	\$ 1,042,401.81	No	
6220	Edificación no hab	2015/FAM-00058	*CG-081 Ciudad del Conocimiento*. Construcción del Centro de Investigación en Ingenierías y Energía (CIE)*	San Agustín Tlaxiaca	Rancho Catarina	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 5,758,945.64	No	
6220	Edificación no hab	2015/FAM-00078	*Escuela Preparatoria Núm. 1, obra exterior*	Pachuca de Solo, Hgo.	Pachuca	\$ 1,742,804.00	\$ -	\$ 1,450,042.74	No	
6220	Edificación no hab	2015/FCIEMS-00055	Ampliación de la infraestructura educativa de la Escuela Preparatoria N	Pachuca de Solo	Pachuca	\$ 4,755,945.98	\$ -	\$ 302,949.17	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/EXPANSION-00061	*Construcción de módulo de aulas para la Escuela Superior de Cd. Sa	Tepeapulco	Cd. Sahagún	\$ 8,377,548.06	\$ -	\$ 2,187,250.72	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00066	*Construcción del edificio de Laboratorios para la Escuela Preparatoria	Pachuca de Solo	Pachuca	\$ 48,502,430.41	\$ -	\$ 4,451,377.91	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00079	*Trabajos de conexión para microscopio electrónico de barrido en la Es	Apan	Chimalpa	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 93,718.63	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00080	Trabajos preliminares, cimentación, base, plataforma y maniobras para	Apan	Chimalpa	\$ 307,862.32	\$ -	\$ 165,504.01	No	
6220	Edificación no habitacional	2016/6290/00010	*Reparación de impermeabilización en losas de azoteas de los módulos	San Agustín Tlaxiaca	San Juan Tlaxauitla	\$ 577,543.28	\$ -	\$ 173,262.98	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00069	Re impermeabilización, albañilerías y acabados en Edificio del Centro	Mineral de la Reforma	Pachuquilla	\$ 355,210.43	\$ -	\$ 210,970.21	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00071	Reparación de impermeabilizante en losas de azoteas de las aulas 7 a	San Agustín Tlaxiaca	San Juan Tlaxauitla	\$ 24,354.59	\$ -	\$ 24,354.59	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00068	Re impermeabilización, albañilerías y acabados en Edificio de matemá	Mineral de la Reforma	Pachuquilla	\$ 223,860.00	\$ -	\$ 223,860.00	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00076	Mantenimiento en cubierta de lámina en el Edificio del área académica	Mineral de la Reforma	Pachuquilla	\$ 174,580.00	\$ -	\$ 174,580.00	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00073	Mantenimiento de vidrios en tridiosa del Edificio del Centro de Invest	Mineral de la Reforma	Pachuquilla	\$ 200,797.00	\$ -	\$ 200,797.00	No	
6220	Edificación no habitacional	2015/ESTATAL GENERICO-00067	Re impermeabilización y albañilerías en Edificio del Área Académica d	Mineral de la Reforma	Pachuquilla	\$ 332,765.78	\$ -	\$ 332,765.78	No	
TOTAL						\$ 105,062,465.95	\$ -	\$ 19,223,262.69		

Autorizó L.C. Gabriela Mejía Valencia Coordinadora de la División de Administración y Finanzas

Revisó L.C. María Cristina Romero Ortega, Directora de Recursos Financieros

Elaboró L.C. Deyanira García Tovar, Jefa del Departamento de Control Presupuestal