



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

INFORME DE INVERSIONES PÚBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Código de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Autorizado Modificado	Pagado 2017		Acta de Entrega - Recepción	Observación
				Municipio	Localidad		Acumulado al trimestre anterior reportado	Del Periodo	Si/No	
6290	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	6290-00042	Suministro y colocación de mobiliario urbano en la Escuela Superior de Tlahuelilpan	Tlahuelilpan, Hgo.	Tlahuelilpan	38,846.67	-	38,846.67	No	
6290	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	6290-00040	Impermeabilización del Salón Universitario	Pachuca de Soto, Hgo.	Pachuca de Soto	778,000.00	-	229,899.00	No	
6290	Edificación no habitacional	6220/00104	Segunda etapa del edificio de laboratorios (1er y 2do nivel), en el ICAP	Tulancingo de Bravo, Hgo.	Tulancingo de Bravo	57,341,406.23	36,513,598.14	20,827,808.09	Si	
6290	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	6290-00041	Impermeabilización en módulos A, B, C, H e I del Instituto de Ciencias Agropecuarias	Tulancingo de Bravo, Hgo.	Tulancingo de Bravo	691,499.20	207,449.76	484,049.44	Si	
622	Edificación no habitacional	6220-00098	Construcción de estacionamiento y acceso en la Escuela Superior de Tlahuelilpan	Tlahuelilpan, Hgo.	Tlahuelilpan	667,688.67	656,867.39	667,688.67	Si	
622	Edificación no habitacional	6290-00042	Suministro y colocación de mobiliario urbano en la Escuela Superior de Tlahuelilpan	Tlahuelilpan, Hgo.	Tlahuelilpan	23,529.28	-	23,529.28	No	
622	Edificación no habitacional	6220-00107	Adecuación de espacios para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca de Soto, Hidalgo	Pachuca de Spto, Hgo.	Pachuca de Soto	21,976,810.09	6,593,043.04	871,785.51	No	
622	Edificación no habitacional	6220-00108	CG-081 Ciudad del Conocimiento (Marco de acceso y barda fachada principal)	Pachuca de Spto, Hgo.	Pachuca de Soto	11,298,225.03	3,389,467.51	1,759,714.19	No	
622	Edificación no habitacional	2016-00090	Primera etapa del edificio de laboratorios (planta baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias	Tulancingo de Bravo, Hgo.	Santiago Tulantepec	37,721,974.15	37,470,202.67	251,771.46	Si	
622	Edificación no habitacional	6220-00109	Trabajos de construcción para la continuación de vialidad (tramo edificio M), en Ciudad Universitaria Tulancingo	Tulancingo de Bravo, Hgo.	Santiago Tulantepec	1,446,658.45	-	1,446,658.45	No	
TOTAL						\$ 131,984,637.77	\$ 84,830,628.51	\$ 26,601,750.76		