



Informe de Inversiones Publicas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Nombre de la Obra / Acción	Estructura Financiera				Avance Físico	Autorizado Modificado	Pagado en el Periodo	Avance Financiero
	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios				
Reparación de impermeabilizante en losas de azoteas de las aulas 7 a la 11 de la 5ta. Etapa del Instituto de Ciencias de la Salud	-	82,563.39	-	-	100%	82,563.39	82,563.39	100%
Reparación de impermeabilizante en losa de azotea del edificio "T" de la Escuela Preparatoria No. 4	-	101,281.92	-	-	100%	101,281.92	101,281.92	100%
Trabajos de conexión para microscopio electrónico de barrido en la Escuela Superior de Apan	-	105,000.00	-	-	100%	105,000.00	93,880.49	89%
Mantenimiento en cubierta de lámina en el Edificio del área académica de Ingenierías.	-	174,580.00	-	-	100%	174,580.00	174,580.00	100%
Mantenimiento de vidrios en tridlosa del Edificio del Centro de Investigaciones químicas (CIQ), en Ciudad del Conocimiento de la UAEH.	-	209,090.00	-	-	100%	209,090.00	209,090.00	100%
Sustitución del domo del Edificio de Electrónica en la Ciudad del Conocimiento de la UAEH	-	215,000.00	-	-	100%	215,000.00	215,000.00	100%
Re impermeabilización, albañilerías y acabados en Edificio de matemáticas y física 3 (MF3) en Ciudad del Conocimiento de la UAEH	-	223,860.00	-	-	100%	223,860.00	223,860.00	100%
Trabajos preliminares, cimentación, base, plataforma y maniobras para la instalación de equipo de gases especiales en la Escuela Superior de Apan.	-	307,662.32	-	-	100%	307,662.32	165,504.01	54%
Re impermeabilización y albañilerías en Edificio del Área Académica de Ingenierías en Ciudad del Conocimiento de la UAEH.	-	332,765.78	-	-	100%	332,765.78	332,765.78	100%
Re impermeabilización, albañilerías y acabados en Edificio del Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Sistemas (CITIS) en Ciudad del Conocimiento de la UAEH.	-	355,210.43	-	-	100%	355,210.43	210,970.21	59%
*Construcción de almacén para alojar equipo de gases especiales en la Escuela Superior de Apan	-	539,004.52	-	-	100%	539,004.52	307,538.76	57%
Reparación de Impermeabilización en losas de azoteas de los módulos G, H, Auditorio Dr. Nicolás Licón Ruiz y subestación eléctrica del Instituto de Ciencias de la Salud UAEH	-	577,543.28	-	-	100%	577,543.28	577,543.28	100%
Construcción del edificio de Laboratorios para la Escuela Preparatoria Núm. 1	-	48,502,430.41	-	-	100%	48,502,430.41	32,076,791.75	66%
Acondicionamiento de Talleres de Gastronomía para consolidar la calidad de los programas académicos de la Licenciatura de Turismo y Gastronomía	211,292.88	-	-	-	100%	211,292.88	211,292.88	100%
Módulo de aulas y obra exterior Esc. Sup. De Tlahuelilpan	1,192,914.34	-	-	-	72%	1,192,914.34	860,467.81	72%
Introducción de servicios y obra exterior en módulo de aulas de la Escuela Superior de Actopan	1,650,469.00	-	-	-	100%	1,637,077.25	529,713.15	93%
Escuela Preparatoria Núm. 1, obra exterior	1,701,188.36	-	-	-	100%	1,701,188.36	1,190,831.85	100%
Ampliación de la infraestructura educativa de la Escuela Preparatoria Núm. 4	4,755,945.98	-	-	-	100%	4,755,945.98	2,441,157.41	100%
Construcción de aulas en 2do. Nivel del edificio existente para la Escuela Superior de Atotonilco de Tula	6,500,000.00	-	-	-	100%	6,459,156.89	4,521,409.82	100%
Ampliación de la infraestructura educativa de la E.S. Tepeji del Río	6,534,290.32	-	-	-	0%	6,534,290.32	-	0%
Construcción de Infraestructura Académica E.S. Actopan	6,917,403.50	-	-	-	5%	6,917,403.50	2,075,221.05	30%
Construcción de módulo de aulas y obra exterior para la Escuela Superior de Cd. Tlahuelilpan	7,000,000.00	-	-	-	100%	6,990,851.01	4,893,595.71	100%
Construcción de módulo de aulas para la Escuela Superior de Cd. Sahagún	8,377,548.08	-	-	-	100%	8,377,548.08	5,852,159.19	99%
Construcción del edificio de aulas y Obra exterior en la Escuela Superior de Tepeji del Río	10,000,000.00	-	-	-	98%	9,995,448.86	6,815,381.83	98%
Construcción de la segunda etapa del Edificio de aulas (planta alta) en la Escuela Superior de Huejutla	10,040,320.00	-	-	-	100%	10,040,320.00	6,838,389.73	96%
Construcción de módulo de aulas para la Escuela Preparatoria de Lolotla (Nueva creación)	14,976,691.76	-	-	-	100%	14,976,691.76	10,483,684.23	100%
Construcción de módulo de aulas para la Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan (Nueva creación)	15,000,000.00	-	-	-	63%	14,897,083.64	9,494,041.88	63%
Construcción de edificio de aulas y obra exterior en el Instituto de Ciencias Agropecuarias	19,896,602.68	-	-	-	100%	19,896,602.68	5,409,589.08	100%
CG-081 Ciudad del Conocimiento, Construcción del Centro de Investigación en Ingenierías y Energía (CIE)*	20,000,000.00	9,622,129.20	-	-	80%	29,622,129.20	29,622,129.20	100%
1ra Etapa Edificio laboratorios (planta baja) ICAP	31,976,948.76	-	-	-	5%	31,976,948.76	9,593,084.63	30%
Acondicionamiento de talleres de gastronomía	-	82,230.01	-	-	100%	82,230.01	82,230.01	100%
Construcción de domos en acceso 1 y en acceso 3 del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	-	265,000.00	-	-	100%	259,840.00	259,840.00	100%
Mantenimiento e impermeabilizante del Edificio de Investigaciones Químicas (CIQ) en Ciudad del Conocimiento de la UAEH	-	287,623.57	-	-	100%	287,623.57	200,797.90	70%

Nombre de la Obra / Acción	Estructura Financiera				Avance Físico	Autorizado Modificado	Pagado en el Período	Avance Financiero
	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios				
Construcción de domo en el vestíbulo de acceso principal y cambio de lamina en Auditorio modulo 1, en la Escuela Superior de Tizayuca		386,500.00			100%	385,500.00	385,000.00	100%
"Rep. Imperm. Lozas de azotea edificio Servicios Acad., Bibl. Central ICEA"		390,679.89			98%	390,679.89	383,313.95	98%
"Rep. Imperm. Modulo Servios Acad. y Modulo Lic. ESTe)"		394,460.55			100%	394,460.55	394,460.55	100%
Reparación de Impermeabilizante en losas de azoteas de los Edificios "C (Administración), Audiovisual 2 y Servicios Estudiantiles (Cafetería)"		470,551.68			100%	469,675.55	469,675.55	100%
Reparación de Impermeabilizante en losas de azoteas de los Edificios A (Economía y Turismo), B (Contaduría) y Audiovisual 1		503,625.60			100%	502,387.60	502,387.61	100%
Reconstrucción de Circuito Vial en la Ciudad del Conocimiento de la UAEH (Biblioteca Central - Dirección de Identidad y Eventos Especiales)		580,000.00			100%	450,000.00	450,000.00	100%
Adecuación vestidores, jugadores hombres locales Polideportivo				481,913.27	99%	481,913.27	481,553.26	99%
Readequación espacios implementación oficinas DEC, Colosio				560,226.95	100%	560,226.95	560,226.95	100%
Construcción de edificio de aulas en planta baja en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)				818,820.56	100%	818,820.56	818,820.56	100%
Readequación oficinas DEPD Polideportivo Universitario				948,408.04	95%	948,408.04	900,987.64	95%
Construcción de oficinas, talleres y bodega para la Dirección de Servicios Generales de la UAEH				2,261,796.80	100%	2,261,796.80	2,261,796.80	100%
Construcción parcial de barda perimetral en la E.S. Apan				2,475,888.58	5%	2,475,888.58	742,766.57	30%
Suministro y Colocación de duela Polideportivo Universitario				2,480,892.00	100%	2,480,892.00	2,480,892.00	100%
Remodelación de espacio existente para la implementación de la Planta Transmisora de Radio de la UAEH en San Bartolo Tutotepec				2,554,680.41	100%	2,504,696.19	2,478,611.82	99%
Remodelación de espacio existente para la implementación de la Planta Transmisora de Radio de la UAEH en Zimapán				4,900,000.00	97%	4,794,481.56	4,794,481.56	100%
Construcción de planta transmisora de radio UAEH, en Huejutla				5,000,000.00	100%	4,996,951.03	4,970,359.75	99%
Total	166,731,615.66	64,708,992.55		22,482,626.61		253,455,597.71	159,221,721.52	

Autorizó L.C. Gabriela Mejía Valencia Coordinadora de la División de Administración y Finanzas

Revisó L.C. María Cristina Romero Ortega, Directora de Recursos Financieros

Elaboró L.C. Deyanira García Tovar, Jefa del Departamento de Control Presupuestal