

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA





FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																									
Fondo T	Tipo Control Entidad Federativa	tiva Tipo de Insti	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	l Meta a realizar	Observaciones	Construcción		Mantenimiento		Rehabilitación	Mobiliario y/o equipo	obiliario y/o equipo Monto Tota		Fecha de conclusión	Avance Físico Mo	nto ejercido Alui	Alumnos beneficiados	Empleos	Problemática atendida	la Fecha de verificación Señ	Señalización
		P 3 3333	0					Moderate and the second		Aula Laboratorio Taller	rio Taller Anexo Aul	a Laboratorio	Taller Anexo	Aula Laboratorio Taller Anexo	Aula Laboratorio Taller Anexo)	2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Teena de miero	(%)	,		generados			Schullzucion
FAM MD 2018				Escuela Superior de Zimapán 13UBH0016				Módulo de sanitarios 75 m2; 1 oficina académica 34.44 m2 y obra exterior: 64.1 m2. Metros cuadrados totales 173.55	xterior: 64.11		#####						2,445,875 27 de agosto de 2018 31 de diciembre de 2018 95% \$ 1,397,8								
	Estatal HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ES	ESTATAL (UAEH)		H0016I	Zimapán	Zimapán									2,445,87		1,397,899.95	95 370 20.00	20.00 Exposing a	El desarrollo de este proyecto permitirá dotar de infraestructura física de calidad a la comunidad estudiantil	31 de diciembre de 2018 Si			
											526,535	526,535				oi ne	necesarios a los usuarios.								
											- ######					2,445,87	2,445,875								

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ang. Adrién Condono Vierno	L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Director General de Planeación	Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Arq. Adrián Cordero Vieyra	Director General de Planeación	Mitro. Adolio Pontigo Loyola