FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017

Techo Financiero:
$ 27,308,881.68 FAM 2017.- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMIS/GI-2017-4099-00130 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
$ 13,425,740.25 FAM 2017 "REINTEGROS" y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- (Ampliación de recurso) Notificado mediante oficios emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo
Total **$ 40,734,621.93**

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: **30 de septiembre 2018**

PGO-EB																REPORTE DE AVANCES																
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
13USU0002Z	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Adecuación de espacios para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca de Soto, Hgo									$ 4,029,973.40	$ 4,029,973.40			$ 4,029,973.40	$ 4,029,973.40			$ 4,029,973.40	$ 4,029,973.40	VARIOS	VARIOS	ENTREGADOS		ENTREGADOS		100%	100%	Responsable: Dirección de Recursos Materiales de la UAEH (adquisiciones).
						1	0	0		20	20		$ 11,992,979.57		$ 26,421,025.08		$ 11,992,979.57		$ 26,421,025.08		$ 11,992,979.56		$ 26,421,025.07	DGJ/FAM 2017/LPNO-N3/021-17	Haciendo, S.A. de C.V.	18/12/2017		15/06/2018	14/09/2018	100%		**Inversión autorizada por contrato**: FAM 2017;
													$ 9,845,590.61				$ 9,845,590.61				$ 9,845,590.61											Inversión autorizada del FAM 2017 "Reintegro"; y,
													$ 211,429.42				$ 211,429.42				$ 211,429.42											Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2017
													$ 1,074,499.29				$ 1,074,499.29				$ 1,074,499.29			1er. Convenio de ampliación al monto y plazo de ejecución, de fecha 9 de mayo 2018; 2do convenio de ampliación al plazo de ejecución 25 de julio de 2018.		01/08/2018		14/09/2018				**Inversión autorizada por convenio:** Rendimientos de FAM 2017;
													$ 2,762,127.37				$ 2,762,127.37				$ 2,762,127.37											Inversión autorizada del FAM 2017 "Reintegro"; y,
													$ 534,398.82				$ 534,398.82				$ 534,398.82											Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2017 "Reintegro"
13USU0002Z	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Construcción de rampa y salida de emergencia en 1er nivel de ampliación de Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	0	0		1	1	$ 283,623.45	$ -	$ -	$ 283,623.45	$ 283,623.45	$ -	$ -	$ 283,623.45	$ 283,623.45	$ -	$ -	$ 283,623.45	DGJ/REND FAM 2017 REINT/ ADJ-07/09-18	Haciendo, S.A. de C.V.	22/08/2018		29/08/2018		100%	100%	**Inversión autorizada por contrato:** Inversión Rendimientos de FAM 2017 "Reintegros"
13USU3020J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento (Marco de acceso y barda fachada principal)	1				2	2	$ 10,000,000.00	0	0	$ 11,370,517.98	$ 10,000,000.00			$ 11,298,225.03	$ 10,000,000.00	0	0	$ 10,000,000.00	DGJ/FAM 2017/LPNO-N4/022-17	Promotora Integral Innova, S.A. de C.V.	18/12/2017		15/06/2018	No aplica. Obra en ejecución	100%	100%	Inversión autorizada del FAM 2017. **Obra en gestión de entrega recepción**.
												$ 1,370,517.98				$ 1,298,225.03				$ 1,298,225.03			$ 1,298,225.03									Inversión autorizada de Rendimientos de FAM 2014
TOTAL (15)						3	0	0	0	23	23	$ 10,283,623.45	$ 26,421,025.08	$ 4,029,973.40	$ 40,734,621.93	$ 10,283,623.45	$ 26,421,025.08	$ 4,029,973.40	$ 40,734,621.93	$ 10,283,623.45	$ 25,886,626.25	$ 4,029,973.40	$ 40,734,621.92							100%	100%	El porcentaje de avance financiero corresponde al autorizado / contratado para las obras que se informan en este formato

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	3	0	0	0	23	23	$ 40,734,621.93	$ 40,734,621.93	$ 40,200,223.10	0	0	3	100%	100%
(17) TOTAL							$ 40,734,621.93	$ 40,734,621.93	$ 40,200,223.10	0	0	3	100%	100%

NOTA:
1. La inversión total aplicada incluye rendimientos financieros generados.
2. Este reporte se integra por última vez al informe de seguimiento de corte 30 de septiembre de 2018 en virtud de que se encuentra ejercido en su totalidad el recurso asignado, así como recepcionadas la obras y en operación.