ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
ASO-1/GENÉRICO PROPIO/LPNO-N1/006-16

GENERALES:

CON FUNDAMENTO AL ART. 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL ART. 144 DE SU REGLAMENTO, SE REALIZA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO., SE REÚNEN REPRESENTANDO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA Y EL ING. BENITO CASTELÁN OLAIS SUPERVISOR DE OBRA, ASÍ COMO LA CONTRATISTA "CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO POR EL ING. LEOPOLDO LARA VARGAS REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO DE LA UAEH EN HUEJUTLA"** UBICADA, EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CORREDOR INDUSTRIAL S/N PARQUE DE POBLAMIENTO, C.P. 43000, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DGJ/GENERICO PROPIO/LPNO-N1/006-16
FECHA: 20/MAYO/2016
IMPORTE: $4'996,991.03 INCLUYE I.V.A.
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 23/MAYO/2016
FECHA DE INICIO REAL: 23/MAYO/2016
FECHA TÉRMINO PROGRAMADA: 19/SEPTIEMBRE/2016

LISTADO DE TRABAJOS SUSPENDIDOS

TRABAJOS PENDIENTES:	MEDIDAS NECESARIAS PARA REANUDAR ACTIVIDADES:
a) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO DE LA ESTACION DE RADIO	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO
b) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD EN FACHADA	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DE LETRAS
c) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LOS ESPACIOS INTERIORES	DEFINICIÓN DE LA LEYENDAS DE LA SEÑALETICA

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA

A LA FECHA NO SE TIENE DEFINIDO EL DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO DE LA ESTACIÓN DE RADIO QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA, ASÍ COMO EL DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS LETRAS "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO" QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA. LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SON LAS INDICADAS

PARA LA AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL LOGOTIPO Y LETRAS QUE SE VAN A COLOCAR. POR LO QUE SE ESPERA SEA AUTORIZADO.
DE IGUAL MANERA NO SE TIENE DEFINIDO LAS LEYENDAS DE LA SEÑALÉTICA INTERIOR DE LOS ESPACIOS, FALTANDO LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE IDIOMA ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN. ESTO SERA DEFINIDO POR PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE RADIO.

A C C I O N E S A C O N S I D E R A R

DAR SEGUIMIENTO CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA LA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOGOTIPO, LETRAS EN FACHADA Y SEÑALÉTICA EN EL INTERIOR.

T I E M P O D E L A S U S P E N S I Ó N D E O B R A

EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA SE CONSIDERA DE 31 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. SE REANUDARAN LAS ACTIVIDADES EL 16 DE OCTUBRE DE 2016 SI YA SE TIENEN DEFINIDOS LOS TRABAJOS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH

ING. BENITO CASTELÁN OLAIS
SUPERVISIÓN DE OBRA

LIC. ALFREDO BARRÓN SILVA
DIRECTOR DE RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LADU S.A. DE C.V.

ING. LEOPOLDO LARA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
ASO-2/GENÉRICO PROPIO/LPNO-N1/006-16

GENERALES:

CON FUNDAMENTO AL ART. 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL ART. 144 DE SU REGLAMENTO, SE REALIZA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 17 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO., SE REÚNEN REPRESENTANDO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA Y EL ING. BENITO CASTELÁN OLAIS SUPERVISOR DE OBRA, ASÍ COMO LA CONTRATISTA "CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO POR EL ING. LEOPOLDO LARA VARGAS REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO DE LA UAEH EN HUEJUTLA"** UBICADA, EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CORREDOR INDUSTRIAL S/N PARQUE DE POBLAMIENTO, C.P. 43000, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DGJ/GENERICO PROPIO/LPNO-N1/006-16
FECHA: 20/MAYO/2016
IMPORTE: $4'996,991.03 INCLUYE I.V.A.
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 23/MAYO/2016
FECHA DE INICIO REAL: 23/MAYO/2016
FECHA TÉRMINO PROGRAMADA: 19/SEPTIEMBRE/2016

LISTADO DE TRABAJOS SUSPENDIDOS

TRABAJOS PENDIENTES:	MEDIDAS NECESARIAS PARA REANUDAR ACTIVIDADES:
a) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO DE LA ESTACION DE RADIO	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO
b) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD EN FACHADA	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DE LETRAS
c) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LOS ESPACIOS INTERIORES	DEFINICIÓN DE LA LEYENDAS DE LA SEÑALETICA

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA

A LA FECHA NO SE TIENE DEFINIDO EL DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO DE LA ESTACIÓN DE RADIO QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA, ASÍ COMO EL DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS LETRAS "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO" QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA. LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SON LAS INDICADAS

PARA LA AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL LOGOTIPO Y LETRAS QUE SE VAN A COLOCAR. POR LO QUE SE ESPERA SEA AUTORIZADO.
DE IGUAL MANERA NO SE TIENE DEFINIDO LAS LEYENDAS DE LA SEÑALÉTICA INTERIOR DE LOS ESPACIOS, FALTANDO LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE IDIOMA ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN. ESTO SERA DEFINIDO POR PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE RADIO.

A C C I O N E S A C O N S I D E R A R

DAR SEGUIMIENTO CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA LA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOGOTIPO, LETRAS EN FACHADA Y SEÑALÉTICA EN EL INTERIOR.

T I E M P O D E L A S U S P E N S I Ó N D E O B R A

EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA SE CONSIDERA DE 31 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. SE REANUDARAN LAS ACTIVIDADES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 SI YA SE TIENEN DEFINIDOS LOS TRABAJOS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH

ING. BENITO CASTELÁN OLAIS
SUPERVISIÓN DE OBRA

LIC. ALFREDO BARRÓN SILVA
DIRECTOR DE RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LADU S.A. DE C.V.

ING. LEOPOLDO LARA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
ASO-3/GENÉRICO PROPIO/LPNO-N1/006-16

GENERALES:

CON FUNDAMENTO AL ART. 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL ART. 144 DE SU REGLAMENTO, SE REALIZA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO., SE REÚNEN REPRESENTANDO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA Y EL ING. BENITO CASTELÁN OLAIS SUPERVISOR DE OBRA, ASÍ COMO LA CONTRATISTA "CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO POR EL ING. LEOPOLDO LARA VARGAS REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO DE LA UAEH EN HUEJUTLA"** UBICADA, EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CORREDOR INDUSTRIAL S/N PARQUE DE POBLAMIENTO, C.P. 43000, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DGJ/GENERICO PROPIO/LPNO-N1/006-16
FECHA: 20/MAYO/2016
IMPORTE: $4'996,991.03 INCLUYE I.V.A.
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 23/MAYO/2016
FECHA DE INICIO REAL: 23/MAYO/2016
FECHA TÉRMINO PROGRAMADA: 19/SEPTIEMBRE/2016

LISTADO DE TRABAJOS SUSPENDIDOS

TRABAJOS PENDIENTES:	MEDIDAS NECESARIAS PARA REANUDAR ACTIVIDADES:
a) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO DE LA ESTACION DE RADIO	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO
b) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD EN FACHADA	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DE LETRAS
c) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LOS ESPACIOS INTERIORES	DEFINICIÓN DE LA LEYENDAS DE LA SEÑALETICA

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA

A LA FECHA NO SE TIENE DEFINIDO EL DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO DE LA ESTACIÓN DE RADIO QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA, ASÍ COMO EL DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS LETRAS "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO" QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA. LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SON LAS INDICADAS

PARA LA AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL LOGOTIPO Y LETRAS QUE SE VAN A COLOCAR. POR LO QUE SE ESPERA SEA AUTORIZADO.
DE IGUAL MANERA NO SE TIENE DEFINIDO LAS LEYENDAS DE LA SEÑALÉTICA INTERIOR DE LOS ESPACIOS, FALTANDO LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE IDIOMA ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN. ESTO SERA DEFINIDO POR PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE RADIO.

A C C I O N E S A C O N S I D E R A R

DAR SEGUIMIENTO CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA LA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOGOTIPO, LETRAS EN FACHADA Y SEÑALÉTICA EN EL INTERIOR.

T I E M P O D E L A S U S P E N S I Ó N D E O B R A

EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA SE CONSIDERA DE 31 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. SE REANUDARAN LAS ACTIVIDADES EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016 SI YA SE TIENEN DEFINIDOS LOS TRABAJOS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH

ING. BENITO CASTELÁN OLAIS
SUPERVISIÓN DE OBRA

LIC. ALFREDO BARRÓN SILVA
DIRECTOR DE RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LADU S.A. DE C.V.

ING. LEOPOLDO LARA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
ASO-1/GENÉRICO PROPIO/LPNO-N1/006-16

GENERALES:

CON FUNDAMENTO AL ART. 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL ART. 144 DE SU REGLAMENTO, SE REALIZA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO., SE REÚNEN REPRESENTANDO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA Y EL ING. BENITO CASTELÁN OLAIS SUPERVISOR DE OBRA, ASÍ COMO LA CONTRATISTA "CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO POR EL ING. LEOPOLDO LARA VARGAS REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO DE LA UAEH EN HUEJUTLA"** UBICADA, EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CORREDOR INDUSTRIAL S/N PARQUE DE POBLAMIENTO, C.P. 43000, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DGJ/GENERICO PROPIO/LPNO-N1/006-16
FECHA: 20/MAYO/2016
IMPORTE: $4'996,991.03 INCLUYE I.V.A.
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 23/MAYO/2016
FECHA DE INICIO REAL: 23/MAYO/2016
FECHA TÉRMINO PROGRAMADA: 19/SEPTIEMBRE/2016

LISTADO DE TRABAJOS SUSPENDIDOS

TRABAJOS PENDIENTES:	MEDIDAS NECESARIAS PARA REANUDAR ACTIVIDADES:
a) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO DE LA ESTACION DE RADIO	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO
b) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD EN FACHADA	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DE LETRAS
c) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LOS ESPACIOS INTERIORES	DEFINICIÓN DE LA LEYENDAS DE LA SEÑALETICA

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA

A LA FECHA NO SE TIENE DEFINIDO EL DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO DE LA ESTACIÓN DE RADIO QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA, ASÍ COMO EL DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS LETRAS "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO" QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA. LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SON LAS INDICADAS

PARA LA AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL LOGOTIPO Y LETRAS QUE SE VAN A COLOCAR. POR LO QUE SE ESPERA SEA AUTORIZADO.
DE IGUAL MANERA NO SE TIENE DEFINIDO LAS LEYENDAS DE LA SEÑALÉTICA INTERIOR DE LOS ESPACIOS, FALTANDO LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE IDIOMA ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN. ESTO SERA DEFINIDO POR PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE RADIO.

A C C I O N E S A C O N S I D E R A R

DAR SEGUIMIENTO CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA LA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOGOTIPO, LETRAS EN FACHADA Y SEÑALÉTICA EN EL INTERIOR.

T I E M P O D E L A S U S P E N S I Ó N D E O B R A

EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA SE CONSIDERA DE 31 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. SE REANUDARAN LAS ACTIVIDADES EL 16 DE OCTUBRE DE 2016 SI YA SE TIENEN DEFINIDOS LOS TRABAJOS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH

ING. BENITO CASTELÁN OLAIS
SUPERVISIÓN DE OBRA

LIC. ALFREDO BARRÓN SILVA
DIRECTOR DE RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LADU S.A. DE C.V.

ING. LEOPOLDO LARA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
ASO-2/GENÉRICO PROPIO/LPNO-N1/006-16

GENERALES:

CON FUNDAMENTO AL ART. 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL ART. 144 DE SU REGLAMENTO, SE REALIZA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 17 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO., SE REÚNEN REPRESENTANDO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA Y EL ING. BENITO CASTELÁN OLAIS SUPERVISOR DE OBRA, ASÍ COMO LA CONTRATISTA "CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO POR EL ING. LEOPOLDO LARA VARGAS REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO DE LA UAEH EN HUEJUTLA"** UBICADA, EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CORREDOR INDUSTRIAL S/N PARQUE DE POBLAMIENTO, C.P. 43000, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DGJ/GENERICO PROPIO/LPNO-N1/006-16
FECHA: 20/MAYO/2016
IMPORTE: $4'996,991.03 INCLUYE I.V.A.
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 23/MAYO/2016
FECHA DE INICIO REAL: 23/MAYO/2016
FECHA TÉRMINO PROGRAMADA: 19/SEPTIEMBRE/2016

LISTADO DE TRABAJOS SUSPENDIDOS

TRABAJOS PENDIENTES:	MEDIDAS NECESARIAS PARA REANUDAR ACTIVIDADES:
a) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO DE LA ESTACION DE RADIO	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO
b) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD EN FACHADA	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DE LETRAS
c) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LOS ESPACIOS INTERIORES	DEFINICIÓN DE LA LEYENDAS DE LA SEÑALETICA

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA

A LA FECHA NO SE TIENE DEFINIDO EL DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO DE LA ESTACIÓN DE RADIO QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA, ASÍ COMO EL DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS LETRAS "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO" QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA. LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SON LAS INDICADAS

PARA LA AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL LOGOTIPO Y LETRAS QUE SE VAN A COLOCAR. POR LO QUE SE ESPERA SEA AUTORIZADO.
DE IGUAL MANERA NO SE TIENE DEFINIDO LAS LEYENDAS DE LA SEÑALÉTICA INTERIOR DE LOS ESPACIOS, FALTANDO LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE IDIOMA ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN. ESTO SERA DEFINIDO POR PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE RADIO.

A C C I O N E S A C O N S I D E R A R

DAR SEGUIMIENTO CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA LA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOGOTIPO, LETRAS EN FACHADA Y SEÑALÉTICA EN EL INTERIOR.

T I E M P O D E L A S U S P E N S I Ó N D E O B R A

EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA SE CONSIDERA DE 31 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. SE REANUDARAN LAS ACTIVIDADES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 SI YA SE TIENEN DEFINIDOS LOS TRABAJOS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH

ING. BENITO CASTELÁN OLAIS
SUPERVISIÓN DE OBRA

LIC. ALFREDO BARRÓN SILVA
DIRECTOR DE RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LADU S.A. DE C.V.

ING. LEOPOLDO LARA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
ASO-3/GENÉRICO PROPIO/LPNO-N1/006-16

GENERALES:

CON FUNDAMENTO AL ART. 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL ART. 144 DE SU REGLAMENTO, SE REALIZA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO., SE REÚNEN REPRESENTANDO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA Y EL ING. BENITO CASTELÁN OLAIS SUPERVISOR DE OBRA, ASÍ COMO LA CONTRATISTA "CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO POR EL ING. LEOPOLDO LARA VARGAS REPRESENTANTE LEGAL, CON EL OBJETO DE LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO DE LA UAEH EN HUEJUTLA"** UBICADA, EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CORREDOR INDUSTRIAL S/N PARQUE DE POBLAMIENTO, C.P. 43000, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LADU, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DGJ/GENERICO PROPIO/LPNO-N1/006-16
FECHA: 20/MAYO/2016
IMPORTE: $4'996,991.03 INCLUYE I.V.A.
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 23/MAYO/2016
FECHA DE INICIO REAL: 23/MAYO/2016
FECHA TÉRMINO PROGRAMADA: 19/SEPTIEMBRE/2016

LISTADO DE TRABAJOS SUSPENDIDOS

TRABAJOS PENDIENTES:	MEDIDAS NECESARIAS PARA REANUDAR ACTIVIDADES:
a) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPO DE LA ESTACION DE RADIO	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO
b) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD EN FACHADA	DEFINICIÓN DE DISEÑO Y MEDIDAS DE LETRAS
c) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LOS ESPACIOS INTERIORES	DEFINICIÓN DE LA LEYENDAS DE LA SEÑALETICA

MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA

A LA FECHA NO SE TIENE DEFINIDO EL DISEÑO Y MEDIDAS DEL LOGOTIPO DE LA ESTACIÓN DE RADIO QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA, ASÍ COMO EL DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS LETRAS "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO" QUE VA COLOCADO EN LA FACHADA. LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SON LAS INDICADAS

PARA LA AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL LOGOTIPO Y LETRAS QUE SE VAN A COLOCAR. POR LO QUE SE ESPERA SEA AUTORIZADO.
DE IGUAL MANERA NO SE TIENE DEFINIDO LAS LEYENDAS DE LA SEÑALÉTICA INTERIOR DE LOS ESPACIOS, FALTANDO LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE IDIOMA ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN. ESTO SERA DEFINIDO POR PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE RADIO.

A C C I O N E S A C O N S I D E R A R

DAR SEGUIMIENTO CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA LA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOGOTIPO, LETRAS EN FACHADA Y SEÑALÉTICA EN EL INTERIOR.

T I E M P O D E L A S U S P E N S I Ó N D E O B R A

EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA SE CONSIDERA DE 31 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. SE REANUDARAN LAS ACTIVIDADES EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016 SI YA SE TIENEN DEFINIDOS LOS TRABAJOS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DEPENDENCIA EJECUTORA

ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH

ING. BENITO CASTELÁN OLAIS
SUPERVISIÓN DE OBRA

LIC. ALFREDO BARRÓN SILVA
DIRECTOR DE RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LADU S.A. DE C.V.

ING. LEOPOLDO LARA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL